

① 공약 사업명	시가 흐르는 범어천 조성		② 관리 번호	10-2																													
③ 주관 부서	건설과(하천시설팀) 담당자 김재영(☎666-2996)	④ 관련 부서	시 수변공간개발과 (하천관리팀)																														
⑤ 사업 기간	2022. 7. ~ 2026. 6.	⑥ 소요 예산	7,000백만원 (구 7,000)																														
⑦ 추진목표 및 방향 ○ 범어천의 단절된 산책로를 연결하고 및 복개구간의 경관을 정비하여 도심 속 새로운 휴식 공간을 조성하고자 함																																	
⑧ 사업개요 및 투자계획 가. 사업개요(또는 추진방안) ○ 위 치: 두산 오거리 ~ 동신교네거리 (L=4.7km) ○ 주요내용 · 1단계: 중앙고등학교 앞 산책로(테크) 설치 (B=2.0m L=281m) · 2단계: 두산오거리 ~ 어린이회관역 산책로(테크) 설치(B=2.0m L=1,500m) · 3단계: 삼각 포켓파크 및 파크렛(3개소) 설치 나. 연도별 사업추진계획																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>주요추진계획</th> <th>진척도</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">2022년</td> <td>· 1단계 구간 실시설계용역 완료</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>· 1단계 구간 착공</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>2023년</td> <td>· 1단계 구간 공사 완료 및 2단계 구간 실시설계</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>2024년</td> <td>· 2단계 구간 착공</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>2025년</td> <td>· 2단계 구간 공사 완료 및 3단계 구간 실시설계</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>					구분	주요추진계획	진척도	2022년	· 1단계 구간 실시설계용역 완료	20%	· 1단계 구간 착공	40%	2023년	· 1단계 구간 공사 완료 및 2단계 구간 실시설계	60%	2024년	· 2단계 구간 착공	80%	2025년	· 2단계 구간 공사 완료 및 3단계 구간 실시설계	100%												
구분	주요추진계획	진척도																															
2022년	· 1단계 구간 실시설계용역 완료	20%																															
	· 1단계 구간 착공	40%																															
2023년	· 1단계 구간 공사 완료 및 2단계 구간 실시설계	60%																															
2024년	· 2단계 구간 착공	80%																															
2025년	· 2단계 구간 공사 완료 및 3단계 구간 실시설계	100%																															
다. 투자현황 및 계획 (단위: 백만원)																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th rowspan="2">계</th> <th colspan="5">입기 내</th> <th rowspan="2">입기 후</th> </tr> <tr> <th>2022년</th> <th>2023년</th> <th>2024년</th> <th>2025년</th> <th>2026년</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>7,000</td> <td>855</td> <td>150</td> <td>2,100</td> <td>2,100</td> <td>100</td> <td>1,695</td> </tr> <tr> <td>구 비</td> <td>7,000</td> <td>855</td> <td>150</td> <td>2,100</td> <td>2,100</td> <td>100</td> <td>1,695</td> </tr> </tbody> </table>					구분	계	입기 내					입기 후	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	계	7,000	855	150	2,100	2,100	100	1,695	구 비	7,000	855	150	2,100	2,100	100	1,695
구분	계	입기 내					입기 후																										
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년																											
계	7,000	855	150	2,100	2,100	100	1,695																										
구 비	7,000	855	150	2,100	2,100	100	1,695																										
⑨ 사업추진 상 문제점 및 대책 ○ 대구중앙중고등학교와 기존 협약(산책로 B=2m 개방)에 따른 협의 지연으로 실시설계용역 중지 ○ 학교부지 개방에 대한 학교재단 이사장 및 학교장과 협의 완료하였으며, 연내 공사 착공 후 사업추진 예정																																	