

① 공약 사업명	도시철도 엑스코선 건설 계획 반영		② 관리 번호	2-3												
③ 주관 부서	교통과(교통행정팀) 담당자 박은주(☎666-3035)	④ 관련 부서	대구시 도시철도건설본부 계획안전과(계획1팀)													
⑤ 사업 기간	2022. 7. ~ 2026. 6.	⑥ 소요 예산	비예산													
⑦ 추진목표 및 방향 ○ 도시철도 엑스코선 차질 없는 건설																
⑧ 사업개요 및 투자계획 가. 사업개요(또는 추진방안) ○ 엑스코선 사업개요 - 사업기간: 2018년 ~ 2028년 - 사업구간: 수성구민운동장역~동대구역~엑스코~이시아폴리스 - 사업규모: L=12.3km, 정거장 10개소 - 총사업비: 6,711억원 (국비 4,027, 시비 2,684) * 국비 60%, 시비 40% - 사업시행: 대구시 도시철도건설본부 나. 연도별 사업추진계획- 연도별 구체적 실천계획 명시																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>주요추진계획</th> <th>진척도</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023년</td> <td>타당성 평가 및 기본계획 수립 용역</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>2024년</td> <td>기본 및 실시설계</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>2025년</td> <td>공사시행</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					구분	주요추진계획	진척도	2023년	타당성 평가 및 기본계획 수립 용역	30%	2024년	기본 및 실시설계	100%	2025년	공사시행	
구분	주요추진계획	진척도														
2023년	타당성 평가 및 기본계획 수립 용역	30%														
2024년	기본 및 실시설계	100%														
2025년	공사시행															
⑨ 사업추진상 문제점 및 대책 ○ 공사지연 등 사업 추진에 차질이 없도록 협조 및 관련 추진사항 모니터링																