

① 공약 사업명	연호지구 수변 예술공원 구축		② 관리 번호	10-6			
③ 주관 부서	공원녹지과(공원조성팀) 담당자 이동구(☎666-2902)	④ 관련 부서	공원녹지과(공원조성팀)				
⑤ 사업 기간	2019. 5. ~ 2025. 12.	⑥ 소요 예산	120억원(구비)				
⑦ 추진목표 및 방향 ○ 연호지구개발 시 연호지 등 4개 연못이 공원으로 지정, 정비되도록 LH주택공사에 필요한 사항을 적극적으로 요구							
⑧ 사업개요 및 투자계획							
가. 사업개요							
○ 위 치: 대구광역시 수성구 삼덕동 6번지 일원 외 3개소							
○ 사업규모: 도시계획시설(공원) 신설 - 129,889㎡(저수지제외 36,952㎡)							
· 연 호 지(수변공원예정): 74,000㎡(저수지제외 23,147㎡)							
· 연호내지(문화공원예정): 18,572㎡(저수지제외 5,597㎡)							
· 이천내지(수변공원예정): 28,882㎡(저수지제외 6,493㎡)							
· 당 현 지(수변공원예정): 8,435㎡(저수지제외 1,715㎡)							
○ 사업기간: 2019. 5. ~ 2025. 12. ※연호공공택지 조성공사와 연계하여 탄력적 시행							
○ 사업비: 120억원(구비-용역비3.7억, 토지보상비59억, 공사비57.3억)							
나. 연도별 사업추진계획							
구분	주요추진계획			진척도			
2022년	· 도시관리계획(공원) 결정 및 지형도면 고시			40%			
2023년	· 실시설계용역 시행 및 실시설계인가 고시			60%			
2024년	· 보상추진			80%			
2025년	· 사업시행 및 준공(공원)			100%			
다. 투자현황 및 계획 (단위: 백만원)							
구분	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	12,000		370	5,900	5,730		
구 비	12,000		370	5,900	5,730		
⑩ 사업추진 상 문제점 및 대책							
○ 농림축산식품부에서 농지전용 부동의로 조성(안) 변경 필요							
· 저수지 수계부분 제외 후 농지전용 협의 대구시에 건의							