

① 공약 사업명	범어공원·야시골공원 정비		② 관리 번호	10-7									
③ 주관 부서	공원녹지과(공원조성팀) 담당자 고희정(☎666-2904)	④ 관련 부서	대구시 공원조성과(장기미집행팀)										
⑤ 사업 기간	2018. 1. ~ 2024. 6.	⑥ 소요 예산	비예산										
<b>⑦ 추진목표 및 방향</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 장기미집행공원사업으로, 사유지 매입을 통한 공원 보존</li> <li>○ 공원 내 불법경작 등 훼손지 복구 및 폐공가 철거로 쾌적한 공원환경 조성</li> <li>○ 산책로 정비, 화장실 설치 등 민원사항 최우선 해소</li> </ul>													
<b>⑧ 사업개요 및 투자계획</b> <b>가. 사업개요</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 범어공원 정비사업 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 위치: 범어동 375-2일원, 황금동 산25-1일원</li> <li>· 사업기간: 2018. 1월 ~ 2024. 2월</li> <li>· 면적: 64,493㎡</li> <li>· 사업비: 시비 449억(보상비 400억, 공사비 39억, 용역비10억)</li> <li>· 시행자: 대구시(건설본부)</li> <li>· 사업내용: 잔디광장, 가로쉼터, 화장실, 파고라, 산책로정비 등</li> </ul> </li> <li>○ 야시골공원 정비사업 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 위치: 범어동 413일원</li> <li>· 사업기간: 2019. 4월 ~ 2024. 6월</li> <li>· 면적: 200,113㎡(사유지매입 56,330㎡)</li> <li>· 사업비: 시비 317억(보상비 302억, 공사비 11.5억, 용역비3.5억)</li> <li>· 시행자: 수성구(공원녹지과)</li> <li>· 사업내용: 주택·폐공가 철거, 화목원, 잔디광장, 산책로정비 등</li> </ul> </li> </ul> <b>나. 연도별 사업추진계획</b> <table border="1" data-bbox="204 1666 1417 1912" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th style="width: 15%;">구분</th> <th style="width: 65%;">주요추진계획</th> <th style="width: 20%;">진척도</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022년</td> <td>· 토지 등 보상</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>2023년~ 2024년</td> <td>· 공원정비공사 시행</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>					구분	주요추진계획	진척도	2022년	· 토지 등 보상	70%	2023년~ 2024년	· 공원정비공사 시행	100%
구분	주요추진계획	진척도											
2022년	· 토지 등 보상	70%											
2023년~ 2024년	· 공원정비공사 시행	100%											