

① 공약 사업명	고산서당 전통문화교육관 건립		② 관리 번호	4-3																																																		
③ 주관 부서	문화예술과(문화재팀) 담당자 설희정(☎666-2174)	④ 관련 부서	-																																																			
⑤ 사업 기간	2021. 1. ~ 2024. 12.	⑥ 소요 예산	11,622백만원 (국 2,100 시 2,450 구 7,072)																																																			
⑦ 추진목표 및 방향 ○ 고산서당 전통문화교육관 및 한옥촌 조성 · 역사문화자원과 연계한 산책로 조성, 숙박시설, 동적 체험공간 조성																																																						
⑧ 사업개요 및 투자계획																																																						
가. 사업개요																																																						
○ 사업기간: 2021년 ~ 2024년																																																						
○ 사업위치: 수성구 성동 163번지 일원																																																						
○ 사업내용: 전통문화교육관 및 한옥촌 건립(한옥 숙박시설, 전시장, 체험장)																																																						
· 지상공간: 한옥스테이 4동(363㎡)																																																						
· 지중공간: 교육관(2개, 495㎡), 전시장 (1개, 330㎡), 체험장(1개, 213㎡)																																																						
나. 연도별 사업추진계획																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>주요추진계획</th> <th>진척도</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022년</td> <td>국가공공건축센터 건축기획 사전검토, 공공건축 심의, 프로그램 콘텐츠 개발, 건축 설계 공모 추진</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>2023년</td> <td>문화재위원회 현상변경 승인 및 공사착수</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>2024년</td> <td>공사준공</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>					구분	주요추진계획	진척도	2022년	국가공공건축센터 건축기획 사전검토, 공공건축 심의, 프로그램 콘텐츠 개발, 건축 설계 공모 추진	20%	2023년	문화재위원회 현상변경 승인 및 공사착수	60%	2024년	공사준공	100%																																						
구분	주요추진계획	진척도																																																				
2022년	국가공공건축센터 건축기획 사전검토, 공공건축 심의, 프로그램 콘텐츠 개발, 건축 설계 공모 추진	20%																																																				
2023년	문화재위원회 현상변경 승인 및 공사착수	60%																																																				
2024년	공사준공	100%																																																				
다. 투자현황 및 계획 (단위: 백만원)																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th rowspan="2">계</th> <th rowspan="2">기투자</th> <th colspan="5">임기 내</th> <th rowspan="2">임기 후</th> </tr> <tr> <th>2022년</th> <th>2023년</th> <th>2024년</th> <th>2025년</th> <th>2026년</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>11,622</td> <td>667</td> <td>3,910</td> <td>3,620</td> <td>3,425</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>국 비</td> <td>2,100</td> <td></td> <td>100</td> <td>1,000</td> <td>1,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>시 비</td> <td>2,450</td> <td></td> <td>500</td> <td>975</td> <td>975</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>구 비</td> <td>7,072</td> <td>667</td> <td>3,310</td> <td>1,645</td> <td>1,450</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					구분	계	기투자	임기 내					임기 후	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	계	11,622	667	3,910	3,620	3,425				국 비	2,100		100	1,000	1,000				시 비	2,450		500	975	975				구 비	7,072	667	3,310	1,645	1,450			
구분	계	기투자	임기 내					임기 후																																														
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년																																															
계	11,622	667	3,910	3,620	3,425																																																	
국 비	2,100		100	1,000	1,000																																																	
시 비	2,450		500	975	975																																																	
구 비	7,072	667	3,310	1,645	1,450																																																	
⑨ 사업추진 상 문제점 및 대책																																																						
○ 전통문화교육관 및 한옥촌 조성부지(4필지) 매입 지연(과실수 및 세입자 이주 처리) ☞ 고산서당유림회 서약서 제출(2022. 6. 21.): 2022. 12월까지 세입자 및 지장물 처리																																																						