

① 공약 사업명	(가칭)수성행복드림센터 건립		② 관리 번호	9-1				
③ 주관 부서	체육진흥과(체육시설팀) 담당자 이은지(☎666-2185)	④ 관련 부서	문화예술과(문화기획팀)					
⑤ 사업 기간	2019. 10. ~ 2024. 10.	⑥ 소요 예산	37,203백만원 (국 10,808 시 4,665 구 21,730)					
⑦ 추진목표 및 방향								
○ 일(WORK), 삶(LIVE), 운동(SPORT) 기반의 생활SOC 복합공간 조성으로 주민들에게 다양한 여가활동 및 문화생활을 할 수 있는 환경을 제공								
⑧ 사업개요 및 투자계획								
가. 사업개요								
○ 위 치: 수성구 달구벌대로526길 40 일원(수성대 정문 앞)								
○ 사업기간: 2019. 10월 ~ 2024. 10월								
○ 조성면적: 부지면적 3,585.3㎡, 연면적 7,319㎡정도(지하2층/ 지상3층)								
○ 시설내용: 장애인형 국민체육센터, 공공도서관, 가족센터, 주거지주차장								
○ 사 업 비: 37,203백만원(설계비 1,000, 공사비 32,000, 감리비 3,000, 용역비 등 1,203)								
나. 연도별 사업추진계획								
구분	주요추진계획			진척도				
2022년	착공(2개월/24개월)			55%				
2023년	공사 추진(14개월/24개월)			80%				
2024년	준공(24개월/24개월)			100%				
다. 투자현황 및 계획(예산사업에 한함) <span style="float: right;">(단위: 백만원)</span>								
구분	계	기투자	입기 내					입기 후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	37,203	9,255	8,130	19,818				
국 비	10,808	6,618	4,190	-				
시 비	4,665	1,351	814	2,500				
구 비	21,730	1,286	3,126	17,318				
⑨ 사업추진 상 문제점 및 대책								
○ 장애인형 국민체육센터 시비 25억원 미확보로, 대구시 체육진흥과에 지속 요청 예정								