

① 공약 사업명	제2구민운동장 조성		② 관리 번호	9-4																																																		
③ 주관 부서	체육진흥과(체육시설팀) 담당자 박동진(☎666-2186)		④ 관련 부서	-																																																		
⑤ 사업 기간	2017. 3. ~ 2024. 1.	⑥ 소요 예산	27,406백만원 (국 1,475 특교세 600 구 25,331)																																																			
⑦ 추진목표 및 방향 ○ 제2구민운동장 조성을 통해 주민의 Needs를 반영한 다양한 종목의 체육시설 조성																																																						
⑧ 사업개요 및 투자계획																																																						
가. 사업개요(또는 추진방안)																																																						
○ 위 치: 매호동 203번지 등 40필지(천을산 북편)																																																						
○ 조성면적: 48,237㎡ 정도(축구장 1, 야구장 1, 족구장 6, 주차장 등)																																																						
○ 사업기간: 2017. 3월 ~ 2024. 1월																																																						
○ 사 업 비: 27,406백만원(부지매입비 16,650, 공사비 8,550, 설계비 등 2,206)																																																						
나. 연도별 사업추진계획																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th colspan="2">주요추진계획</th> <th>진척도</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022년</td> <td colspan="2">공사 착공(토공작업, 배수로작업)</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>2023년</td> <td colspan="2">공사 추진(야구장, 축구장, 족구장 조성)</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>2024년</td> <td colspan="2">공사 준공</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>					구분	주요추진계획		진척도	2022년	공사 착공(토공작업, 배수로작업)		60%	2023년	공사 추진(야구장, 축구장, 족구장 조성)		90%	2024년	공사 준공		100%																																		
구분	주요추진계획		진척도																																																			
2022년	공사 착공(토공작업, 배수로작업)		60%																																																			
2023년	공사 추진(야구장, 축구장, 족구장 조성)		90%																																																			
2024년	공사 준공		100%																																																			
다. 투자현황 및 계획(예산사업에 한함)																																																						
(단위: 백만원)																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th rowspan="2">계</th> <th rowspan="2">기투자</th> <th colspan="5">임기 내</th> <th rowspan="2">임기 후</th> </tr> <tr> <th>2022년</th> <th>2023년</th> <th>2024년</th> <th>2025년</th> <th>2026년</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>27,406</td> <td>19,459</td> <td>7,947</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>국 비</td> <td>1,475</td> <td>1,275</td> <td>200</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>특 교 세</td> <td>600</td> <td>600</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>구 비</td> <td>25,331</td> <td>17,584</td> <td>7,747</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					구분	계	기투자	임기 내					임기 후	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	계	27,406	19,459	7,947						국 비	1,475	1,275	200						특 교 세	600	600							구 비	25,331	17,584	7,747					
구분	계	기투자	임기 내					임기 후																																														
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년																																															
계	27,406	19,459	7,947																																																			
국 비	1,475	1,275	200																																																			
특 교 세	600	600																																																				
구 비	25,331	17,584	7,747																																																			
⑨ 사업추진 상 문제점 및 대책																																																						
○ 해당 없음																																																						