구청장 공약사항 추진상황

① 공약 제목	들안예술마을 조선	성		② 관리 번호	6-2			
③ 주관 부서	정책추진단(정책 담당자 최일석(2	사업팀) 1666-2152)	④ 관련 부서		수성문화재단			
⑤ 사업 기간	2022.7~2026.6.	⑥ 소요 예산	18,411백만원 (국 3,615 / 구 14,496 / 기타 300)					

⑦ 공약내용

O 대표명소 수성못의 브랜드파워를 들안길 너머까지 확장하기 위한 복합문화시설 조성으로 지역사회와 경제 활력화 도모

⑧ 사업개요 및 투자계획

가. 사업개요

O 위 치: 들안길 ~ 동성시장 문화예술공간(상동·두산동·중동 일원)

O 주요내용: 생각을 담는 공간 조성·운영 및 마을 민간공방 네트워크 활성화

- 생각을 담는 공간(8개소): 창작소 1, 꿈꾸는예술터 2, 공예·문화복합공간 2,

시각예술센터 1, 아트스테이션 1, 예술커뮤니티 1

- 예술마을 네트워크: 민간 50여개 공예·공방·갤러리 등 연계 활성화 프로그램 구축

나. 연도별 사업추진계획

구분	주요추진계획				
2022년	창작소·꿈꾸는예술터 조성, 민간공방 네트워크 프로그램 지원	70%			
2023년	앵커시설 3개소 개관 및 운영				
2024년 ~	공예·문화복합공간 등 생각을 담는 공간 지속 조성, 네트워크 활성화				

다. 투자현황 및 계획(예산사업에 해당)

(단위: 백만원)

단위사업	구분	계	기투자	임기 내					
				2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기 후
문화적 도시재생	계	18,411	_	6,320	3,650	363	8,078	_	
	국비	3,615	_	1,790	1,825	1	_	_	
	시비	ı	_	1	ı	ı	_	-	
	구비	14,496	_	4,230	1,825	363	8,078	_	
	기타	300	_	300	_	_	_	_	

⑨ 추진상황	⑩ 완	显	① 추 진 중			중	② 미착수	(3) H	ה
© T208	⑩ 완	ж.	정	상	부	진	2 14T	③ 引 五	<u> </u>
90%			C)					

① 추진실적

- 유휴공간 문화재생 부지활용 아트피아 기획전시회 개최 : 2022. 9 ~ 12.
- O 창작소 조성공사 준공: 2023. 1.
- O 꿈꾸는 예술터(상동) 조성공사 준공: 2023. 1.
- O 꿈꾸는 예술터 시범프로그램 운영: 2023. 2. ~
- O (가칭)들안시각예술센터 설계용역: 2022. 12. ~
- O 유휴공간(상동 2개소) 문화재생 설계용역: 2023. 2. ~
- O 지역 공예산업 거점 육성 방안 구상
 - 네트워크 참여 민간 문화예술시설 확대 : 29개소 → 41개소
 - 공예품 유통판매 지원 : 들안아트몰 운영(신세계백화점, 축제 등 연계)
 - 꿈터, 유휴공간 공예 창작 교육 운영 등

⑤ 사업추진상 문제적 및 대책

O 해당없음

16 공약관련 주민·단체의 동향

① 사업성과

O 문체부 꿈꾸는 예술터 국비 4억 추가확보: 2022. 11.

⑧ 향후계획

- O 꿈꾸는 예술터(두산동) 준공 : 2023. 11. (공약완료 예정)
- O 들안예술마을 공예산업 특화 사업 추진