구청장 공약사항 추진상황

① 공약 제목	보훈회관 신축		② 관리 번호	8-4		
③ 주관 부서	복지정책과(복지 담당자 한현주(☎	④ 관련 부서	기획예산과(기획팀)			
⑤ 사업 기간	2022.7~2026.6.	⑥ 소요 예산	5,200백만원(국 500, 구 4,700)			

⑦ 공약내용

O 나라를 위해 헌신한 국가유공자들의 정신을 계승 발전시키고, 보훈대상자들의 자긍심 고취 및 복지서비스 지원을 위한 여가·문화 복합기능을 갖춘 보훈회관 조성

⑧ 사업개요 및 투자계획

가. 사업개요

O 대구연호공공주택지구내 커뮤니티시설1 내 보훈회관 조성

· 필요면적 : 1,500㎡ (10개 단체 사무실 및 회의실 등)

· 건축비용 : 52억 이상 예상 (토지 매입비 제외)

※보훈청 국비지원 심사통과 시 5억 가능(신청기관의 20% 심사통과)

나. 연도별 사업추진계획

구분	주요추진계획	진척도
2024년	토지매입 완료 이후 보훈청 국비 신청	20%
2025년	부지내 설계 추진 및 관련절차 진행	50%
2026년	보훈회관 공사 착공	100%

※ 실천계획과 사업계획이 달라진 경우 그 내용과 사유 및 근거

다. 투자현황 및 계획(예산사업에 해당)

(단위: 백만원)

rkol/kod	구분	계	기투자	임기 내					
단위사업				2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기 후
보훈회관 신축	계	5,200					4,500	700	
	국비	500					500		_
	시비								
	구비	4,700					4,000	700	
	기타								

⑨ 추진상황	⑩ 완	귶	(11)	추	진	중	① 미착수	(3) 비 고
영 구선경령 	1 10 11	五	정	상	부	진	⑩ 미착수	⑬비 고
0%							0	부지매입 진행 중

⑤ 사업추진상 문제점 및 대책

- O 부지확보 완료 시 국비 신청 가능 및 선정 우선순위
- O 단체별 충분한 사무실 공간배치 요청(달성군 11평, 북구 14평 협소 의견)
- O 보훈회관 내 공간 배치 시 필요공간(체력단련실, 동아리실, 재활시설 등) 사전 협의 · 연호공공주택지구 기본구상 및 타당성 조사용역 실시 (23. 8. ~ 24. 7.)

③ 향후계획

O 부지 매입후 국가보훈청에 국비 신청