구청장 공약사업 추진상황

① 공약 제목	진밭골 생활체육	-시설 조성	② 관리 번호	9-5				
③ 주관 부서	체육진흥과(체육 담당자 박종근(*		④ 관련 부서	-				
⑤ 사업 기간	2016. 8. ~ 2023. 11.	⑥ 소요 예산	8,150백만원 (국 1,000 특교세 700 구 6,450)					

⑦ 공약내용

O 이용수요가 많은 종목 중심의 권역별 다목적 생활체육시설 조성

⑧ 사업개요 및 투자계획

가. 사업개요

O 위 치: 범물동 919번지 등 8필지

O 조성면적: 대지면적 7,336㎡ 정도(건축 연면적 810.26㎡)

O 시설내용: 실외테니스장 2면, 실내배드민턴장 4면, 주차장 8면 등

O 사업기간: 2016. 8월~2023. 11월

O 사 업 비: 8,150백만원 정도(국비 1,000 특교세 700 구비 6,450)

나. 연도별 사업추진계획

<u> </u>	주요추진계획	진척도
 2022년	공사 착공(토공작업, 보강토옹벽 작업)	65%
2023년	공사 준공(배드민턴장, 테니스장 조성)	100%

다. 투자현황 및 계획(예산사업에 해당)

(단위: 백만원)

단위사업	구분	계	기투자		이기 중				
				2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기 후
체육시설 설치운영	계	8,150	5,828		2,322				
	국비	1,000	1,000						
	구비	6,450	4,128		2,322				
	투제	700	700						

⑨ 추진상황	⑩ 완	료	⑪ 추 진 중			중	① 미착수	(3) 13]	7
			정	상	부	진	② 미착수	(3) 비	<u> </u>
70%			C)					

4 추진실적

- O 기본설계용역 완료: 2016. 10.
- O 자체투자심사 반영 및 공유재산 관리계획 승인: 2017. 5.
- O 도시관리계획 결정 및 지형도면 고시: 2019. 7.
- O 실시계획고시: 2020. 7.
- O 사유지 토지 수용 완료 : 2021. 1.
- 소규모환경영향평가 완료(변경): 2022. 6.
- O 실시설계용역 완료: 2022. 9.
- O 공사 착공: 2022. 10.(공정률 35%)

① 사업추진상 문제점 및 대책

O 해당없음

③ 향후계획

O 공사 준공: 2024. 4.