

① 공약 사업명	진밭골 생활체육시설 조성		② 관리 번호	9-5																																																		
③ 주관 부서	체육진흥과(체육시설팀) 담당자 박동진(☎666-2186)	④ 관련 부서	-																																																			
⑤ 사업 기간	2016. 8. ~ 2023. 11.	⑥ 소요 예산	7,200백만원 (국 1,000 특교세 700 구 5,500)																																																			
⑦ 추진목표 및 방향 ○ 상화동산 체육시설 이전을 통한 공간 활용도 증대와 생활체육시설 확충에 대한 주민의 높은 수요를 반영한 맞춤형 생활체육시설 조성으로 주민 건강증진 도모																																																						
⑧ 사업개요 및 투자계획																																																						
가. 사업개요																																																						
○ 위 치: 범물동 919번지 등 8필지																																																						
○ 조성면적: 7,336㎡ 정도(건축연면적 810.26㎡)																																																						
○ 시설내용: 테니스2면, 배드민턴4면, 주차장 8면																																																						
○ 사업기간: 2016. 8월 ~ 2023. 11월																																																						
○ 사 업 비: 7,200백만원(부지매입비 750, 공사비 4,900, 설계비 등 1,550)																																																						
나. 연도별 사업추진계획																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th colspan="3">주요추진계획</th> <th>진척도</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022년</td> <td colspan="3">공사 착공(토공작업, 보강토옹벽 작업)</td> <td>65%</td> </tr> <tr> <td>2023년</td> <td colspan="3">공사 준공(배드민턴장, 테니스장 조성)</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>					구분	주요추진계획			진척도	2022년	공사 착공(토공작업, 보강토옹벽 작업)			65%	2023년	공사 준공(배드민턴장, 테니스장 조성)			100%																																			
구분	주요추진계획			진척도																																																		
2022년	공사 착공(토공작업, 보강토옹벽 작업)			65%																																																		
2023년	공사 준공(배드민턴장, 테니스장 조성)			100%																																																		
다. 투자현황 및 계획 (단위: 백만원)																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th rowspan="2">계</th> <th rowspan="2">기투자</th> <th colspan="5">임기 내</th> <th rowspan="2">임기 후</th> </tr> <tr> <th>2022년</th> <th>2023년</th> <th>2024년</th> <th>2025년</th> <th>2026년</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>7,200</td> <td>5,828</td> <td></td> <td>1,372</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>국 비</td> <td>1,000</td> <td>1,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>특 교 세</td> <td>700</td> <td>700</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>구 비</td> <td>5,500</td> <td>4,128</td> <td></td> <td>1,372</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					구분	계	기투자	임기 내					임기 후	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	계	7,200	5,828		1,372					국 비	1,000	1,000							특 교 세	700	700							구 비	5,500	4,128		1,372				
구분	계	기투자	임기 내					임기 후																																														
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년																																															
계	7,200	5,828		1,372																																																		
국 비	1,000	1,000																																																				
특 교 세	700	700																																																				
구 비	5,500	4,128		1,372																																																		
⑨ 사업추진 상 문제점 및 대책																																																						
○ 해당 없음																																																						