

① 공약 사업명	(가칭)팔현정구장 조성 및 팔현파크골프장 확대		② 관리 번호	9-6			
③ 주관 부서	체육진흥과(체육시설팀) 담당자 박동진(☎666-2186)	④ 관련 부서	-				
⑤ 사업 기간	2021. 9. ~ 2024. 12.	⑥ 소요 예산	33,430백만원 (구 33,430)				
⑦ 추진목표 및 방향 ○ 기존 범어정구장 인근 범어초등학교 통학로 개설 및 주차장 조성에 따른 대체 정구장을 조성하고, 기존 팔현파크골프장을 확대(9홀)하여 생활체육인들의 수요 충족 및 건강증진 도모							
⑧ 사업개요 및 투자계획							
가. 사업개요							
○ 위 치: 고모동 46번지 일원							
○ 면 적: 대지면적 45,242㎡							
○ 사업내용: 정구장 6면, 테니스 4면, 파크골프 9홀, 주차장, 광장, 공원, 산책로 등							
○ 사업기간: 2021. 9월 ~ 2024. 12월							
○ 사 업 비: 33,430백만원 (보상비 23,059 공사비 5,087 GB부담금 4,369 기타 915)							
나. 연도별 사업추진계획							
구분	주요추진계획			진척도			
2022년	도시관리계획 결정 및 지형도면 작성고시(市도시계획과, 국토교통부 협의)			40%			
2023년	기본 및 실시설계 추진, 토지보상 추진			60%			
2024년	공사 시행 및 준공			100%			
다. 투자현황 및 계획							
(단위: 백만원)							
구분	계	기투자	임기 내				임기 후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	33,430	17	85	23,872	9,456		
구 비	33,430	17	85	23,872	9,456		
⑨ 사업추진 상 문제점 및 대책							
○ 해당 없음							