민선8기 공약이행평가단 심의결과

▌심의개요

○ 일시 : 2025. 11. 28.(금) 13:30~15:00

○ 장소 : 범어도서관 4층 회의실

○ 참석 : 10명 (단장 이재용 등 10명)

○ 안건 : 민선8기 구청장 공약사업 실천계획 변경안 11건

▌심의결과 : 원안가결

※ 공약별 상세 변경내용은 붙임 참조

공약번호	공약명	변경 사유	비고
2-1	(5군수지원사령부 등) 군부대 이전 및 드론택시(UAM) 버티허브 포트 입지안 확정	군부대 이전 합의각서 지연 **구 단위에서 수행 가능한 사전절차 완료**	
4-1	미술관클러스터 기반 조성	연호지구 조성 지연, **구 단위에서 수행 가능한 사전 절차 완료**	
4-3	고산서당 전통문화교육관 건립	사업 착공 완료, **시간경과에 따라 완료될 사업으로 실질적 완료로 판단**	
5-3	수성구청 이전계획 확정	재정여건 등에 따라 추진 시기 지연, **이전 부지의 확정으로 공약 취지 달성**	
8-2	노인복지타운 조성 추진	'명복공원 현대화 사업'과 연계하여 추진하였으나 상황 변화 등으로 추진동력 상실 → **공공과 민간을 포함한 노인복지타운 유치 방향으로 공약 취지 조정**	
8-4	보훈회관 신축	연호지구 조성 지연, **건립을 위한 사전 절차 완료**	
9-7	체육공원(빙상장) 조성 추진	구 재정여건을 고려, 사업 추진을 위한 기반을 마련하고 **향후 재원 확보 후 본 사업을 추진하는 것으로 공약의 취지를 조정**	
10-2	시가 흐르는 범어천 조성	1단계 공사로 **공약 취지 달성**	
10-3	금호강 그랜드가든 프로젝트와 연계한 금호강 주변 개발 추진	사업 착공 완료, **시간경과에 따라 완료될 사업으로 실질적 완료로 판단**	
10-6	연호지구 수변 예술공원 구축	연호지구 조성 지연, **구 단위에서 수행 가능한 사전 절차 완료**	
10-8	대구대공원 개발 및 열린공원 조성	사업 착공 완료, **시간경과에 따라 완료될 사업으로 실질적 완료로 판단**	

< 붙임 : 공약별 변경내용 상세>

1. (5군수지원사령부 등) 군부대 이전 및 드론택시(UAM) 버티허브 포트 입지안 확정

○ 공약번호 : 2-1

○ 변경사유 : 군부대 이전 합의각서 지연, 구 단위에서 수행 가능한 사전 절차 완료

○ 변경내용 : **사업 추진계획**

<변경 전>

구분	추진계획	진척도
2022년	주민-군부대-정치권 등 지역공감대 형성, 市-국방부 이전협의 요청	50%
2023년	국방부 세부사항 지속적 협의, 후적지 개발방안 구상	70%
2024년~	군부대 이전 합의각서 체결, 이후 이전사업 추진	100%

<변경 후>

구분	추진계획	진척도
2022년	주민-군부대-정치권 등 지역공감대 형성, 市-국방부 이전협의 요청	50%
2023년	국방부 세부사항 지속적 협의, 후적지 개발방안 구상	70%
2025년	개발방안 추진상황 지속 모니터링	100%
2026년~	군부대 이전 합의각서 체결, 이후 이전사업 추진	-

2. 미술관클러스터 기반 조성

○ 공약번호 : 4-1

○ 변경사유 : 연호지구 조성 지연

○ 변경내용 : **사업 추진계획**

<당초>

구분	추진계획	진척도
2022년	· 기본계획 및 타당성 용역 추진 등 조성 방안 모색	20%
2023년 ~ 2024년	· 기본계획 및 타당성 용역 추진, 사업부지 확보(자족지구 4) · 사립미술관 건립 부지 토지이용계획 변경(문화시설용지) 협의	70%
2025년	· 미술관 건립부지 분양 희망자 선정 및 추천 · 수장고 건립을 위한 주요 소장품 협약체결(MOU)	100%

<변경>

구분	추진계획	진척도
2022년	· 기본계획 및 타당성 용역 추진 등 조성 방안 모색	20%
2023년 ~ 2024년	· 기본계획 및 타당성 용역 추진, 사업부지 확보(자족지구 4) · 사립미술관 건립 부지 토지이용계획 변경(문화시설용지) 협의	70%
2025년	· 미술관 건립부지 분양 희망자 수요 조사 · 미술관 클러스터와 연계 가능한 공공 수장고 조성	100%

3. 고산서당 전통문화교육관 건립

○ 공약번호 : 4-3

○ 변경사유 : 사업 착공 완료, **시간경과에 따라 완료될 사업**으로 **실질적 완료**로 판단

○ 변경내용 : **사업 추진계획**

<당초>

구분	추진계획	진척도
2022년	국가공공건축센터 건축기획 사전검토, 공공건축 심의, 프로그램 콘텐츠 개발, 건축 설계 공모 추진	20%
2023년	문화재위원회 현상변경 승인 및 공사착수	60%
2024년	공사준공	100%

<변경>

구분	추진계획	진척도
2022년	국가공공건축센터 건축기획 사전검토, 공공건축 심의, 프로그램 콘텐츠 개발, 건축 설계 공모 추진	20%
2023년	문화재위원회 현상변경 승인	60%
2024년	실시설계 완료, 공간디자인 개발	80%
2025년	공사착공	100%
2026년	공사준공	-

4. 수성구청 이전계획 확정

○ 공약번호 : 5-3

○ 변경사유 : 재정여건 등에 따라 추진 시기가 지연되고 있으나, 신청사 건립을 위한 사전 행정절차 및 **부지 확정(범어공원)으로 공약 당초 취지 달성**

○ 변경내용 : **사업 추진계획**

<당초>

구분	추진계획	진척도
2022년	「신청사 건립 타당성 및 기본구상 연구용역」 완료 중기지방재정계획 반영	20%
2023년 ~ 2024년	사업추진 T/F팀 구성	40%
	도시관리계획 변경·결정 등 관련 용역 추진	60%
	기본계획 수립 용역 추진(지방재정투자 중앙의뢰심사)	70%
2025년	기본계획 확정 및 공사수행방식 결정	100%

<변경>

구분	추진계획	진척도
2022년	「신청사 건립 타당성 및 기본구상 연구용역」 완료 중기지방재정계획 반영	20%
2023년 ~ 2025년	사업추진 T/F팀 구성	40%
	유관기관(대구광역시 등) 실무 협의	60%
	신청사 건립을 위한 행정절차 추진(타당성 조사, 전략환경영향평가 등) 신청사 건립지 확정	100%

5. 노인복지타운 조성 추진

○ 공약번호 : 8-2

○ 추진경과 및 향후일정

- 대구시와 구청장님 면담: 2022. 11.
- 명복공원 현대화 사업관련 갈등관리 용역 시행: 2022. 12. ~ 2023. 8.

○ 변경사유 : '명복공원 현대화 사업과 연계하여 추진하였으나 상황 변화 등으로 추진동력 상실

→ **공공과 민간을 포함한 노인복지타운 유치 방향으로 공약 취지 조정**

○ 변경내용 : **사업개요, 사업 추진계획**

<당초>

구분	추진계획	진척도
2022년	명복공원 현대화사업 관련 갈등관리 용역, 구청장 면담 및 협조	5%
2023년	주민공청회 등 행정절차 추진 및 우리구 의견 반영 지속 건의	20%
2024년	개발제한구역 도시관리계획 변경 용역	50%
2025년	실시설계 용역	70%
2026년	공사 착공	100%

<변경>

구분	추진계획	진척도
2022년	명복공원 현대화사업 관련 갈등관리 용역, 구청장 면담 및 협조	5%
2023년	주민공청회 등 행정절차 추진 및 우리구 의견 반영 지속 건의	20%
2024년	공공 및 민간 노인복지시설 활성화 추진	50%
2025년	가용부지 검토, 공공 및 민간 개발수요 파악	80%
2026년	행정절차 추진	90%
2026년	조성 부지 확정	100%

6. 보훈회관 신축

○ 공약번호 : 8-4

○ 변경사유 : 연호지구 조성 지연, 구 단위에서 수행 가능한 사전 절차 완료

○ 변경내용 : **사업 추진계획**

<당초>

구분	추진계획	진척도
2022년	토지매입 추진	20%
2023년	보훈청 국비 신청	30%
2024년	부지내 설계 추진 및 관련절차 진행	60%
2025년 ~2026년	보훈회관 공사 착공	100%

<변경>

구분	추진계획	진척도
2023년	연호공공주택지구 기본구상 및 타당성 조사용역 수요 제출	30%
2025년	연호지구 커뮤니티 부지 내 보훈회관 계획 반영	70%
2026년	보훈회관 건립 기본계획 수립	100%
2026년 이후	보훈청 국비 신청, 실시설계 연호지구 조성, 보훈회관 착공	-

7. 체육공원(빙상장) 조성 추진

○ 공약번호 : 9-7

○ 변경사유 : 구 재정여건을 고려, 사업 추진을 위한 기반을 마련하고 향후 재원 확보 후 본 사업을 추진하는 것으로 공약의 취지를 조정

○ 변경내용 : **사업 추진계획**

<당초>

구분	추진계획	진척도
2022년	기본구상 및 타당성 조사 용역 추진	10%
2023년	타당성 조사 의뢰 및 지방재정투자심사	40%
2024년	도시관리계획 결정 등	70%
2025년	부지매입(등기완료)	100%
2026년 ~ 2029년	기본 및 실시설계 등, 행위허가 및 공사추진	-

<변경>

구분	추진계획	진척도
2022년	유관 기관 협의(5군수 지원 사령부 등)	30%
2022년 ~ 2023년	기본 구상 및 타당성 조사 용역 추진	70%
2024년	조성 대상지 후보군 선정	100%
2026년 이후	부지 확정, 공모사업 신청 등 외부재원 확보 노력 기본 및 실시설계 등, 행위허가 및 공사추진	-

8. 시가 흐르는 범어천 조성

○ 공약번호 : 10-2

○ 변경사유 : 1단계 공사완료로 **정호승 문학관**과 연계한 **공약 취지 달성**

○ 변경내용 : **사업 개요, 사업 추진계획**

<당초>

구분	추진계획	진척도
2022년	· 1단계 실시설계용역 완료	20%
	· 1단계 공사 착공	40%
2023년	· 1단계 구간 완료 및 2단계 구간 실시설계	60%
2024년	· 2단계 구간 착공	80%
2025년	· 2단계 구간 공사 완료 및 3단계 구간 실시설계	100%

<변경>

구분	추진계획	진척도
2022년	· 유관기관 협의(대구 중앙고등학교)	10%
	· 부지사용 협약	30%
	· 범어천 산책로 조성 공사 실시설계	70%
2023년	· 준공	100%
2024년 ~	· 2~3단계 사업 추진 계획 수립 및 실시설계	

9. 금호강 그랜드가든 프로젝트와 연계한 금호강 주변 개발 추진

○ 공약번호 : 10-3

○ 변경사유 : 하천정비사업 착공 완료, 시간경과에 따라 완료될 사업으로 실질적 완료로 판단

○ 변경내용 : **사업 추진계획**

<당초>

구분	주요추진계획	진척도
2022년	금호강 사색있는 산책로 조성공사(1단계) 완료	30%
2023년	금호강 고모지구 하천환경정비사업 착공(낙동강유역환경청)	70%
2025년	금호강 고모지구 하천환경정비사업 준공(낙동강유역환경청)	100%

<변경>

구분	주요추진계획	진척도
2022년	금호강 사색있는 산책로 조성공사(1단계) 완료	30%
2023년	금호강 고모지구 하천환경정비사업 착공(낙동강유역환경청)	100%
2026년 이후	금호강 고모지구 하천환경정비사업 준공(낙동강유역환경청)	

10. 연호지구 수변 예술공원 구축

○ 공약번호 : 10-6

○ 변경사유 : 연호지구 조성 지연, 구 단위에서 수행 가능한 사전 절차 완료

○ 변경내용 : **사업 추진계획**

<당초>

구분	추진계획	진척도
2022년	· 도시관리계획(공원) 결정 및 지형도면 고시	40%
2023년	· 실시설계용역 시행 및 실시설계인가 고시	60%
2024년	· 보상추진	80%
2025년	· 사업시행 및 준공(공원)	100%

<변경>

구분	추진계획	진척도
2022년	· 유관기관 협의(국토부, 농림부, 대구광역시 등)	30%
2023년	· 주민의견 청취	70%
2023년	· 도시관리계획(공원) 결정 및 지형도면 고시	100%
2026년 이후	· 실시설계, 사업수행	-

11. 대구대공원 개발 및 열린공원 조성

○ 공약번호 : 10-8

○ 변경사유 : 공원 조성공사 착공 완료, 시간경과에 따라 완료될 사업으로 **실질적 완료로 판단**

○ 변경내용 : **사업 추진계획**

<당초>

구분	주요추진계획	진척도
2022년	· 실시계획인가고시, 보상추진	60%
2023년 ~2026년	· 사업시행 및 준공(공원)	100%
2025년 ~2028년	· 공동주택 준공	

<변경>

구분	주요추진계획	진척도
2022년	· 실시계획인가고시, 보상추진	60%
2024년	· 공원조성 공사 착공	70%
2024년	· 동물원 조성공사 착공	100%
2026년 이후	· 공동주택 착공	-