구청장 공약사항 추진상황

① 공약 제목	수성미래교육관 건립			② 관리 번호	1-4
③ 주관 부서	정책추진단(정책시설2팀) 담당자 차준영(☎666-2255)		④ 관련 부서	교육지원과(미래교육팀)	
⑤ 사업 기간	2022. ~ 2023.	⑥ 소요 예산	2,950백만원 (특별교부금 850 구 2,100)		

⑦ 공약내용

○ 어린이 가족단위 이용객이 많이 방문하는 대구체육공원 내에 미래세대를 위한 다양한 창의 콘텐츠, 미래기술 체험·탐구 기회를 제공

⑧ 사업개요 및 투자계획

가. 사업개요

○ 사업기간: 2022년 ~ 2023년

○ 사업위치: 대구스타디움 서편광장

○ 사 업 비: 2,950백만원(특별교부금 850, 구 2,100)

○ 주요내용

· 규　　모: 건축면적 253.17㎡, 연면적 647.76㎡ 정도

· 공간구성: 복합전시실, 사무/관리실, 디지털체험실, 과학교육실 등

나. 연도별 사업추진계획

구분	주요추진계획	진척도
2022년	건축 실시설계 및 건축허가	50%
2023년	공사 착공 및 준공	100%

다. 투자현황 및 계획(예산사업에 해당)

(단위: 백만원)

구분	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	2,950	1,950	1,000				
특별교부금	850	850					
구　　비	2,100	1,100	1,000				

⑨ 추진상황	⑩ 완 료	⑪ 추 진 중		⑫ 미착수	⑬ 비 고
		정 상	부 진		
80%		○			

⑭ 추진실적

○ 대구시 대구체육공원 조성계획 변경 방침 : 2021. 11.
○ 대구체육공원 조성계획 변경 및 고시 : 2021. 11. ~ 2022. 2.
○ 수성구청장-대구시장 영구시설물 축조 합의 : 2022. 2.
○ 市의회 영구시설 축조동의, 공유재산심의회 무상사용 : 2022. 3. ~ 4.
○ 실시설계 : 2022. 4. ~ 12.
○ 특별교부금 확보(8.5억원) 및 공사비 추가편성 : 2022. 5. ~ 12.
○ 공용건축물(수성미래교육관) 건축협의 완료 : 2022. 12.
○ 착공 : 2023. 1.(공정률 75%)
○ 공간별 콘텐츠 운영방안 구상(미래교육재단) : 2023. 5. ~
○ BF 예비인증 : 2023. 9.

⑮ 사업추진상 문제점 및 대책

○ 해당없음

⑯ 공약관련 주민·단체의 동향

⑰ 사업성과

⑱ 향후계획

○ 준공 예정 : 2023. 11.
○ 인테리어 등 내부공간 공사 : 2023. 12. ~ 2024. 1.