구청장 공약사항 추진상황

① 공약 제목	시가 흐르는 범어천 조성			② 관리 번호	10-2
③ 주관 부서	건설과(하천시설팀) 담당자 서희지(☎666-2993)		④ 관련 부서	시 맑은물하이웨이추진단 (신천개발과)	
⑤ 사업 기간	2022.7~2026.6.	⑥ 소요 예산	7,000백만원 (구 7,000)		

⑦ 공약내용

○ 범어천의 단절된 산책로를 연결하고 및 복개구간의 경관을 정비하여 도심 속 새로운 휴식 공간을 조성하고자 함

⑧ 사업개요 및 투자계획

가. 사업개요

○ 위　　치 : 두산 오거리 ~ 동신교네거리 (L=4.7km)

○ 주요내용

· 1단계: 중앙고등학교 앞 산책로(데크) 설치 (B=2.0m L=281m)

· 2단계: 두산오거리 ~ 어린이회관역 산책로(데크) 설치(B=2.0m L=1,500m)

· 3단계: 삼각 포켓파크 및 파크렛(3개소) 설치

나. 연도별 사업추진계획

구분	주요추진계획	진척도
2022년	· 1단계 구간 실시설계용역 완료 및 공사 착공	20%
2023년	· 1단계 구간 공사 완료 및 2단계 구간 실시설계 착수	50%
2024년~	· 2단계 구간 실시설계 완료 및 공사 착공	70%

다. 투자현황 및 계획(예산사업에 해당)

(단위: 백만원)

단위사업	구분	계	기투자	임기 내					임기 후
				2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
범어천 시와 함께 걷는 경관조성(1단계)	계	7,000	50	855	150	2,100	2,100	50	
	국비								
	시비								
	구비	7,000	50	855	150	2,100	2,100	50	1,695
	기타								

⑨ 추진상황	⑩ 완 료	⑪ 추 진 중		⑫ 미착수	⑬ 비 고
		정 상	부 진		
40%		○			

⑭ 추진실적

○ 2020. 12월 : 문화예술이 흐르는 범어천 연구용역 완료

○ 2021. 3월 : 범어천 발전방향 간담회 (범어천의 스토리텔링 발굴 및 발전 방향)

○ 2021. 9월 : 범어천 시와 함께 걷는 경관 설계용역 착수

○ 2021. 9월 : 실시설계용역 착수

○ 2022. 1월 ~ 5월: 대구중앙고등학교 협의(학교부지 사용)

○ 2022. 11월 : 대구중앙고등학교 학교 부지사용 협약 및 공사 협의

○ 2022. 11월 : 실시설계용역 완료

○ 2022. 11월 : 1단계 공사 계약 및 착공

· 공사명 : 범어천 시와 함께 걷는 경관 조성공사

· 공사기간 : 2022. 11. 22. ~ 2023. 5. 22.

· 공사규모 : 산책로(데크로드) 조성 B=2.0m, L=263m

· 공 사 비 : 847백만원(도급액389, 관급액458)

○ 2022. 5월 : 1단계 공사 준공

⑮ 사업추진상 문제점 및 대책

○ 없음

⑯ 공약관련 주민·단체의 동향

○ 없음

⑰ 사업성과

○ 범어천의 단절된 산책로를 연결하고 및 복개구간의 경관을 정비하여 도심 속 새로운 휴식 공간을 조성

⑱ 향후계획

○ 2024~2026년 : 2단계 사업 시행