구청장 공약사항 추진상황

① 공약 제목	연호지구 수변 예술공원 구축			② 관리 번호	10-6
③ 주관 부서	공원녹지과(공원조성팀) 담당자 신현호(☎666-2902)		④ 관련 부서	공원녹지과(공원조성팀)	
⑤ 사업 기간	2019. 5. ~ 2026. 12.	⑥ 소요 예산	134억원(구비)		

⑦ 공약내용

○ 연호지를 제2의 수성못이 될 수 있도록 할 것

· 연호지구개발 시 연호지 등 4개 연못이 공원으로 지정, 정비되도록 LH주택공사에 필요한 사항을 적극적으로 요구

⑧ 사업개요 및 투자계획

가. 사업개요

○ 위 치 : 대구광역시 수성구 삼덕동 6번지 일원 외 3개소

○ 사업규모(도시계획시설(공원) 신설 : 38,122㎡)

- 연 호 지 수변공원(예정) : 20,173㎡
- 이천내지 수변공원(예정) : 4,308㎡
- 당 헌 지 수변공원(예정) : 3,732㎡
- 연호내지 문화공원(예정) : 9,909㎡

○ 사업기간 : 2019. 5. ~ 2026. 12. **※연호공공택지 조성공사와 연계하여 탄력적 시행**

○ 사업비 : 134억원(구비-토지보상비67억, 공사비67억)

나. 연도별 사업추진계획

구분	주요추진계획	진척도
2023년	· 도시관리계획(공원) 결정 및 지형도면 고시	50%
2024년 ~ 2025년	· 실시설계용역 시행 및 실시계획인가 고시 · 보상추진	70%
2026년	· 사업시행 및 준공(공원)	100%

다. 투자현황 및 계획

(단위: 백만원)

구분	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계			370	5,000	1,700	6,330	
구 비			370	5,000	1,700	6,330	

⑨ 추진상황	⑩ 완 료	⑪ 추 진 중		⑫ 미착수	⑬ 비 고
		정 상	부 진		
50%		○			추진 중

⑭ 추진실적

○ 2019. 1월 : 도시관리계획(변경)용역 시행 방침 결정

○ 2019. 5월 : 용역착수

○ 2019. 6월 ~ 12월 : 구역계 결정 및 GB관리계획(안) 대구시 협의

○ 2020. 3. 18. : 국토교통부 서면심사결과(재협의)

○ 2020. 7. 20. : 국토교통부 재협의결과 조건부 승인

○ 2020. 9월 ~ 10월 : 도시관리계획 입안도서 작성

○ 2020. 10월 ~ 11월 : 관련부서협의, 주민의견청취, 주민설명회 개최

○ 2021. 4월 ~ 7월 : 주민의견 반영 및 도시계획시설(공원) 결정 재입안 요청

○ 2021. 7월 ~ 2022. 2월 : 관련기관 협의(농림부)

○ 2022. 1. 20. : 농림부 농지전용 협의 회신

※ 협의결과 : 부동의(농업생산기반시설인 저수지의 부지는 농지로의 보전가치가 높음)

○ 2022. 2월 ~ 12월 : 저수지 수계부분 제외 후 농지전용 협의(市 농산유통과)

○ 2023. 2월 ~ 3월 : 연호공공택지조성(민간)공사와 공원구역 연계방안 검토

○ 2023. 5월 ~ 6월 : 재입안 도서 작성(농림부, 市농산유통과 의견 반영)

○ 2023. 7월 : 도시계획시설(공원) 결정 재입안 요청

○ 2023. 8월 ~ 10월 : 관련기관협의, 주민 의견 청취, 구의회 의견 청취

⑮ 향후계획

○ 2023. 11월 : 도시계획위원회 심의

○ 2023. 12월 : 도시관리계획(공원) 결정 및 지형도면 고시

○ 2024. 1월 ~ 6월 : 실시설계용역 착수, 도시계획시설(공원) 실시계획인가

○ 2024. 7월 ~ 2025. 12월 : 보상추진

○ 2026. 1월 ~ : 공사시행

※ LH주택공사에서 시행하는 연호공공택지지구 조성공사와 연계하여 공사 탄력적 시행