구청장 공약사항 추진상황

① 공약 제목	범어공원·야시골공원 정비			② 관리 번호	10-7
③ 주관 부서	공원녹지과(공원조성팀) 담당자 고혜정(☎666-2904)		④ 관련 부서	대구시 공원조성과(장기미집행팀)	
⑤ 사업 기간	2018. 1. ~ 2024. 12.	⑥ 소요 예산	비예산		

⑦ 공약내용

○ 장기미집행공원사업으로, 사유지 매입을 통한 공원 보존

○ 공원 내 훼손지 복구 및 폐공가 철거로 쾌적한 공원환경 조성

○ 산책로 정비, 화장실 설치 등 민원사항 최우선 해소

⑧ 사업개요 및 투자계획

가. 사업개요

○ 범어공원 정비사업

· 위치 : 범어동 375-2일원, 황금동 산25-1일원

· 사업기간 : 2018. 1월 ~ 2024. 12월

· 면적 : 64,493㎡

· 사업비 : 시비 449억(보상비 등 400억, 공사비 49억)

· 시행자 : 대구시(도시건설본부)

· 사업내용 : 잔디광장, 가로쉼터, 화장실, 파고라, 산책로정비 등

○ 야시골공원 정비사업

· 위치 : 범어동 413일원

· 사업기간 : 2019. 4월 ~ 2024. 12월

· 면적 : 9,423㎡

· 사업비 : 시비 321억(보상비 등 309.5억, 공사비 11.5억)

· 시행자 : 수성구(공원녹지과)

· 사업내용 : 주택·폐공가 철거, 화목원, 잔디광장, 산책로정비 등

나. 연도별 사업추진계획

구분	주요추진계획	진척도
2022년	· 토지 등 보상	70%
2023년~ 2024년	· 공원정비공사 시행	100%

⑨ 추진상황	⑩ 완 료	⑪ 추 진 중		⑫ 미착수	⑬ 비 고
		정 상	부 진		
70%		○			

다. 투자현황 및 계획(예산사업에 해당)

(단위: 백만원)

단위사업	구분	계	기투자	임기 내					임기 후
				2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
범어공원·야시골공원 정비	계	77,006	70,500	115	3,391	3,000			
	국비								
	시비	77,006	70,500	115	3,391	3,000			
	구비								
	기타								

⑭ 추진실적

○ 범어공원

· 설계용역 및 실시계획고시 : 2018. 1. ~ 2020. 3.

· 보상 완료 : 2018. 7. ~ 2022. 2.

· 거주자 이주 : 2023. 1. ~ 2023. 7.

○ 야시골공원

· 실시계획고시 : 2019. 10. ~ 2020. 6.

· 보상 완료 : 2020. 8. ~ 2022. 12.

· 거주자 이주 : 2023. 1. ~ 2023. 7.

· 실시설계용역 및 조경디자인 구상 용역 : 2023. 2. ~ 2023. 12.

⑱ 향후계획

○ 범어공원

· 1단계 공사시행 : 2023. 9. ~ 2024. 6.

· 2단계 공사시행 : 2024. 1. ~ 2024. 12.

○ 야시골공원

· 주택·폐공가 등 지장물 철거 : 2023. 10. ~ 2023. 12.

· 관련기관 협의 및 계약심사 등 : 2024. 1. ~ 2024. 3.

· 공사 시행 : 2024. 4. ~ 2024. 12.