구청장 공약사업 추진상황

① 공약 제목	대구권 광역철도 및 도시철도 3호선 연계를 통한 고모역 복합환승센터 계획 반영			② 관리 번호	2-2
③ 주관 부서	교통과(교통행정팀) 담당자 성인기(☎666-3035)		④ 관련 부서	대구시 철도시설과(철도기획팀)	
⑤ 사업 기간	2022. 7. ~ 2026. 6.	⑥ 소요 예산	비예산		

⑦ 공약내용

○ 대구권 광역철도 건설 사업에 가천(고모)역 추가 및 도시철도 3호선 환승역 연계

⑧ 사업개요 및 투자계획

가. 사업개요

○ 고모지역 환승역 건립개요

- 위　　치: 가천동 126번지 일원
- 면　　적: 부지면적 30,000㎡(9천평 정도) / 연면적 52,000㎡
- 시설규모: 지하1층 / 지상4층
- 시설내용: 환승시설, 쇼핑몰, 문화센터, 식당 등
- 사 업 비: 1,744억원(민자, 국·시비)

나. 연도별 사업추진계획

구분	주요추진계획	진척도
2023년 ~ 2025년	도시철도망 구축계획 수립 용역 및 국토부 협의(대구시)	40%
2025년 하반기	도시철도망 구축계획 승인 및 고시(국토교통부)	80%
2026년 상반기	우선순위별 예타, 기본계획, 실시설계, 공사추진	100%

▷ 가천역(고모역) 신설역 지정 및 3호선 환승역 지정 지속건의 및 용역사항 상시 모니터링

다. 투자현황 및 계획:　해당없음

⑨ 추진상황	⑩ 완 료	⑪ 추 진 중		⑫ 미착수	⑬ 비 고
		정 상	부 진		
13%		○			

⑭ 추진실적

○ 2022. 11. 14. 대구시 철도시설과 구청 방문

· 대구권 광역철도와 도시철도 3호선 연계되도록 대구시 도시철도망 구축계획 (2026.~2035.) 반영 건의

○ 2023. 3. 31. 대구시 도시철도망 구축계획 수립용역 입찰공고

○ 대구시 도시철도망 구축계획 수립용역 착수

· 용역기간: 2023. 6. 15. ~ 2025. 11. 30.(30개월)

· 수행기관: 한국교통연구원

○ 2023. 9. 18. 도시철도 관련 주민 요구 사항 대구교통공사 및 대구시 공문 발송

· 도시철도 3호선 연장구간 조기 착공 및 대구권 광역철도 연계 및 복합환승센터 구축 촉구

⑮ 사업추진상 문제점 및 대책

○ 현재 주변여건상 경제성 확보가 어려움

○ 경제성 향상이 수반되는 사업 추진 필요

⑱ 향후계획

○ 대구권 광역철도 가천(고모) 추가역 신설 지속건의

○ 도시철도망 구축계획 수립용역 및 국토부 협의: 2023. ~ 2025.

○ 도시철도망 구축계획 승인·고시(국토교통부): 2025년 하반기

○ 우선순위별 예타, 기본계획, 실시설계, 공사추진: 2026년 상반기 ~