구청장 공약사업 추진상황

① 공약 제목	도시철도 4호선(엑스코선) 건설 계획 반영			② 관리 번호	2-3
③ 주관 부서	교통과(교통행정팀) 담당자 성인기(666-3035)		④ 관련 부서	대구교통공사 건설관리처(계획안전부)	
⑤ 사업 기간	2022. 7. ~ 2026. 6.	⑥ 소요 예산	비예산		

⑦ 공약내용

○ 도시철도 4호선(엑스코선) 차질 없는 건설

⑧ 사업개요 및 투자계획

가. 사업개요(또는 추진방안)

○ 도시철도 4호선(엑스코선) 사업개요

- 사업기간: 2021년 ~ 2030년
- 사업구간: 수성구민운동장역~동대구역~경북대-엑스코~이시아폴리스
- 사업규모: L=12.6km, 정거장 12개소
- 총사업비: 7,789억원 (국비 4,673억, 시비 3,116억) * 국비 60%, 시비 40%
- 사업시행: 대구시 도시철도건설본부

나. 연도별 사업추진계획

구분	주요추진계획	진척도
2023년	타당성 평가 및 기본계획 수립 용역	30%
2024년	기본 및 실시설계	100%
2025년	공사시행	

다. 투자현황 및 계획: 해당없음

⑨ 추진상황	⑩ 완 료	⑪ 추 진 중		⑫ 미착수	⑬ 비 고
		정 상	부 진		
30%		○			

⑭ 추진실적

○ 2022. 11. 14. 대구시 철도시설과 구청 방문

· 타당성 평가 및 기본계획 수립 용역 추진 사항 모니터링 및 차질없는 사업 추진 건의

○ 대구도시철도 엑스코선 주민공청회 참석 및 홍보

· 2023. 2. 27. 주민공청회 참석 및 주민 의견 청취

· 2023. 2. 28. 수렴한 주민 의견 대구교통공사 공문 발송

<엑스코선 건설 관련 공청회 주민의견>

○ 공청회 주민의견 검토 결과

- 노선 명칭변경: 엑스코선 → 도시철도 4호선
- 차량형식: AGT 철제차륜 방식 유지
- 노선계획 및 역사 위치 문제: 역사 위치 조정(경북대북문역, 엑스코역) 및 신설(경대교역)
- 차량기지 건설: 재검토

○ 2023. 7. 4. 도시철도 4호선 전략영향평가서(초안) 공청회 개최

· 수렴한 주민의견 대구교통공사 공문 발송

<전략영향평가서 공청회 주민의견>

○ 대구도시철도 4호선 전 역사 UAM 착륙 및 환승 포트 설치

○ 동대구로 히말라야 시더 보존

○ 2023. 9. 18. 도시철도 관련 주민 요구 사항 대구교통공사 및 대구시 공문 발송

· 도시철도 4호선 전 역사 UAM 착륙 및 환승포트 설치 요구

⑱ 향후계획

○ 기본계획 및 각종 영향평가 용역 완료: 2023년 12월 예정

○ 설계 및 공사 시행: 2024. ~ 2030.