구청장 공약사항 추진상황

① 공약 제목	범안삼거리~황금고가교 도로 설계	② 관리 번호	2-4
③ 주관 부서	건설과(도로시설팀) 담당자 김대연(☎666-2883)	④ 관련 부서	대구시 도로과(도로기획팀)
⑤ 사업 기간	2021.7~2032.12.	⑥ 소요 예산	279,800백만원 (국 79,700 / 시 200,100)

⑦ 공약내용

○ 달구벌대로 및 범안로 주변 대규모 개발사업과 4차순환도로 개통에 따른 이용차량 증가로 우회 대체도로를 개설하여 교통혼잡을 분산

⑧ 사업개요 및 투자계획

가. 사업개요

○ 사 업 명: 황금동~범안삼거리 도로건설
○ 위　　치: 대구 수성구 황금동(황금고가교) ~ 연호동(범안삼거리)
○ 규　　모: 도로건설 B=왕복6차로, L=3.1km
○ 기　　간: 2022년 ~ 2032년
○ 총사업비: 2,798억원 (설계비 58, 보상비 1,268, 공사비 등 1,472)

나. 연도별 사업추진계획

구분	주요추진계획	진척도
2021년	제4차 대도시권 교통혼잡도로 개선계획('21~'25) 수립 및 사전타당성 용역	5%
2023년	예타 대상사업 신청 및 예타 조사(대구시→국토부)	40%
2025년~	기본 및 실시설계 지원	100%

다. 투자현황 및 계획(예산사업에 해당)

(단위: 백만원)

단위사업	구분	계	기투자	임기 내					임기 후
				2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
	계	279,800	-	-	-	-	5,800	-	274,000
	국비	79,700	-	-	-	-	2,900	-	76,800
	시비	200,100	-	-	-	-	2,900	-	197,200
	구비	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

⑨ 추진상황	⑩ 완 료	⑪ 추 진 중		⑫ 미착수	⑬ 비 고
		정 상	부 진		
40%		○			

⑭ 추진실적

○ 사전타당성 용역 완료(대구시) : 2022. 10.

○ 예타 대상사업 신청(대구시→국토부) : 2023. 5.

○ 예타 대상사업 선정(기재부) : 2023. 8.

⑮ 사업추진상 문제점 및 대책

○ 예타 조사 결과에 따라 사업추진 방향이 조정될 수 있음

⑯ 공약관련 주민·단체의 동향

○ 없음

⑰ 사업성과

○ 달구벌대로 및 범안로 주변 대규모 개발사업과 4차순환도로 개통에 따른 이용차량 증가로 우회 대체도로를 개설하여 교통혼잡을 분산

⑱ 향후계획

○ 예타 조사 수행(기재부→KDI) : 2023. 10.(예정)

○ 기본 및 실시설계(대구시) : 2025년 상반기(예정)

○ 보상 및 공사 착공(준공 :'32. 12월) : 2027년 하반기(예정)