구청장 공약사항 추진상황

① 공약 제목	미술관 클러스터 기반 조성			② 관리 번호	4-1
③ 주관 부서	문화관광과(문화콘텐츠팀) 담당자 정효심(☎666-2173)		④ 관련 부서	정책추진단	
⑤ 사업 기간	2022.7~2026.6.	⑥ 소요 예산	16,100백만원 (시 8,000 / 구 8,100)		

⑦ 공약내용

○ 대구미술관, 간송미술관과 연계한 미술관 클러스터 조성을 통한 세계적 미술도시로 도약

⑧ 사업개요 및 투자계획

가. 사업개요

○ 사업기간 : 2022. ~ 2026.

○ 미술관 클러스터 기반 조성

· 기본계획 및 타당성 용역 추진 등 조성 방안 모색

· 미술관 건립부지 토지이용계획 변경 협의 및 희망자 토지 분양

· 주요 소장품 협약 체결 추진

나. 연도별 사업추진계획

구분	주요추진계획	진척도
2022년	· 기본계획 및 타당성 용역 추진 등 조성 방안 모색	20%
2023년 ~ 2024년	· 기본계획 및 타당성 용역 추진 · 사립미술관 건립 부지 토지이용계획 변경(문화시설용지) 협의	60%
2025년이후	· 미술관 건립부지 분양 희망자 토지 분양 · 수장고 건립을 위한 주요 소장품 협약체결(MOU)	100%

다. 투자현황 및 계획(예산사업에 해당)

(단위: 백만원)

단위사업	구분	계	기투자	임기 내					임기 후
				2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
미술관 클러스터	계	16,100			100	16,000			
	시비	8,000			0	8,000			
	구비	8,100			100	8,000			

⑨ 추진상황	⑩ 완 료	⑪ 추 진 중		⑫ 미착수	⑬ 비 고
		정 상	부 진		
45%		○			

⑭ 추진실적

○ 「문화산업진흥기본법」 개정안 건의 : 2022. 6.
○ 「택지개발업무처리지침」 개정안 건의 : 2022. 10.
○ 미술관 클러스터 조성 기본계획 및 타당성 조사 용역 착수 : 2022. 12. 1.
○ 「대구광역시 수성구 문화자원 보관 및 활용에 관한 조례」 제정 : 2023. 4.
○ 「택지개발업무처리지침」 개정안 건의 관련 국토교통부 장관 면담 : 2023. 6.
○ 「택지개발업무처리지침」 개정안 건의 관련 국토교통부 연호지구 현장 방문 : 2023. 6. 27.
· 지침 개정 대신 지구 내 토지이용계획 변경(문화시설용지) 검토 협의
○ 미술관 클러스터 조성 기본계획 및 타당성 조사 용역 완료 : 2023. 8.

⑱ 향후계획

○ LH 및 국토교통부와 토지이용계획 변경(문화시설용지), 사업 관련 지속적 협의
○ 타당성 조사 용역 결과에 따라 단계적인 미술관 클러스터 확장 추진
· 주요 소장품 협약(MOU) 체결
· 수장고 설립 절차 및 예산 관련 법적 절차 이행