구청장 공약사항 추진상황

① 공약 제목	고산서당 전통문화교육관 건립			② 관리 번호	4-3
③ 주관 부서	문화관광과(문화재팀) 담당자 설희정(☎666-2174)		④ 관련 부서		
⑤ 사업 기간	2021.1~2025.12.	⑥ 소요 예산	11,844백만원 (국 2,100 시 2,450 구 7,294)		

⑦ 공약내용

○ 고산서당 전통문화교육관 및 한옥촌 조성

· 역사문화자원과 연계한 산책로 조성, 숙박시설, 동적 체험공간 조성

⑧ 사업개요 및 투자계획

가. 사업개요

○ 사업기간 : 2021. ~ 2025.

○ 사업위치 : 수성구 성동 163번지 일원(4,124㎡)

○ 사업내용 : 전통문화교육관 및 한옥촌 건립(전통공방, 교육관, 전시장)

나. 연도별 사업추진계획

구분	주요추진계획	진척도
2022년	국가공공건축센터 건축기획 사전검토 의뢰, 프로그램 콘텐츠 개발, 건축 설계 공모 추진	20%
2023년~2024년	문화재위원회 현상변경 승인 및 실시설계, 공사착수	60%
2025년	공사준공	100%

※ 실천계획과 사업계획이 달라진 경우 그 내용과 사유 및 근거

다. 투자현황 및 계획(예산사업에 해당)

(단위: 백만원)

단위사업	구분	계	기투자	임기 내					임기 후
				2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
고산서당 전통문화교육관 건립	계	11,844	667	4,777	2,975	3,425			
	국비	2,100	-	100	1,000	1,000			
	시비	2,450	-	500	975	975			
	구비	7,294	667	4,177	1,000	1,450			
	기타	-	-	-	-	-			

⑨ 추진상황	⑩ 완 료	⑪ 추 진 중		⑫ 미착수	⑬ 비 고
		정 상	부 진		
50%		○			

⑭ 추진실적

○ 전통문화교육관 건립 MOU협약 : 2020. 10. 30.
○ 전통문화교육관 건립 기본계획 수립 : 2021. 3. ~ 8.
○ 군위 사유원 벤치마킹 및 수미창조포럼 개최 : 2021. 12.
· 포럼 발표자 : 김봉렬(前한예종 총장) 외 3인
· 내 용 : 전통문화교육관 및 한옥촌 기본구상 논의 등
○ 전통문화교육관 건립 부지 고산서당유림회 기부채납 : 2022. 6.
· 성동 163번지 외 2필지(959㎡)
○ 교육관 건립 부지 매입 완료 : 2021. 12. ~ 2022. 12. (성동 162번지 외 8필지)
○ 국가공공건축센터 사업계획 사전검토 조건부 승인 : 2022. 7. ~ 8.
○ 일상감사 및 계약심사 : 2022. 9.
○ 고산서당 전통문화교육관 건립 설계공모 당선작 선정 : 2022. 12. 13.
○ 실시설계 업체 계약 : 2022. 12.
○ 대구시문화재위원 자문회의 개최 : 2023. 2. ~ 5.(7회)
○ 실시설계 용역 중지 : 2023. 3. 10. ~ 기본계획 완료시 까지
· 사유 : 기본계획 변경 검토 및 문화재 현상변경 심의로 인한 기본계획 미확정
○ 대구시문화재위원회 '조건부 승인' 공문 통보: 2023. 6. 19.
· 내용 : 마감색상은 회색계열, 강학동 일부 오픈공간 조성, 조경부분 관계전문가 자문
○ 매장문화재 시굴조사 및 정밀발굴조사 시행 : 2023. 6. ~ 11.
○ 전통문화교육관 변경계획 수립 및 설계변경 : 2023. 8.
○ 전통문화교육관 추가부지 매입 : 2023. 9.

⑮ 사업추진상 문제점 및 대책

○ 문화재위원회 결과(문화재 왜소화 방지 등) 설계도면이 변경되어 건립부지 추가매입 및 건축규모 확대 등 산지 지형상 토목공사비가 발생되어 공사비(국시비) 추가 필요
☞ 건립비용 증액분 4,810백만원(국 2,220/ 시 2,590) 추가 지원 요청

⑱ 향후계획

○ 소규모지하안전영향평가 및 도시관리계획시설 변경용역 완료 : 2023. 12.
○ BF인증 및 공사 계약 : 2024. 상반기
○ 공사 착공 및 완료 : 2024. 6. ~ 2025년