구청장 공약사항 추진상황

① 공약 제목	수성구청 이전계획 확정			② 관리 번호	5-3
③ 주관 부서	행정지원과(청사관리팀) 담당자 김수현(☎666-2261)		④ 관련 부서	토지정보과(부동산관리팀) 도시디자인과(도시계획팀) 공원녹지과(공원조성팀) 건축과(시설팀)	
⑤ 사업 기간	2022.7~2024.12.	⑥ 소요 예산	400백만원		

⑦ 공약내용

○ 구 재정 부담을 최소화하는 방안으로 수성구청 이전계획 확정

⑧ 사업개요 및 투자계획

가. 사업개요

○ 사업기간 : 2022. 7. ~ 2024. 12.

○ 추진방향

· 市·區 공동용역 추진 결정에 따라 기본계획 수립, 도시관리계획변경·결정 등 제반 행정 절차 이행 철저

· 전문기관 타당성 조사 및 행정안전부 지방재정투자심사 의뢰

· 수성구 신청사 공론화위원회를 통한 공정성, 전문성 확보 및 주민여론 청취

나. 연도별 사업추진계획

구분	주요추진계획	진척도
2022년	◦ 「신청사 건립 타당성 및 기본구상 연구용역」 완료 ◦ 중기지방재정계획 반영	20%
2023년 ~ 2024년	◦ 사업추진 전담팀 및 수성구 신청사 공론화위원회 구성 ◦ 기본계획수립, 도시관리계획 변경·결정 등을 위한 市·區 공동용역 추진 ◦ 전문기관 타당성 조사 및 행정안전부 지방재정투자심사 의뢰 ◦ 기본계획 확정 및 공사수행방식 결정	100%

다. 투자현황 및 계획

(단위: 백만원)

구분	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
구 비	400		300	100			

⑨ 추진상황	⑩ 완 료	⑪ 추 진 중		⑫ 미착수	⑬ 비 고
		정 상	부 진		
65%		○			

⑭ 추진실적

○ 2017. 7. : “수성구 신청사 건립기금 설치 및 운용 조례” 제정

○ 2017. 8. : 「2017 신청사건립 기본구상 용역」 시행(현 청사 신·증축 검토)

○ 2021. 4. ~ 2022. 12. : 「신청사 건립 타당성조사 및 기본구상 연구용역」 시행

※ 이전 후보지에 대한 타 용역 결과 반영을 위한 용역 중지 : 2021. 11. ~ 2022. 10.

○ 2022. 1. ~ 12. : 후보지에 대한 행정·법적 절차 등 시·구 유관부서 협의

○ 2023. 1 ~ 5. : 용역 결과에 따른 대구시 유관부서 실무 협의

○ 2023. 6. : 市·區 공동 용역 추진 결정(시 2.5억 / 구 2.5억)

○ 2023. 7. : 신청사 건립 전담팀 구성(청사관리팀 인력 보강)

○ 2023. 8. : 수성구 신청사 건립 기초 연구용역 착수

○ 2023. 8. : 수성구 신청사 공론화위원회 구성 및 1차 회의 개최

○ 2023. 9. : 수성구 신청사 공론화위원회 2차 회의 개최

⑮ 사업추진상 문제점 및 대책

○ 건립 기금 적립, 사업추진 방향 확정 등 사업비 조달 방안 마련

○ 추진 일정 단축 및 원활한 市·區 공동용역을 위해 신청사 건축 규모 등 사전 확정 필요

⇒ 전문기관 사전 타당성 조사 의뢰 전 신청사 건립 기초 연구용역 추진 중