구청장 공약사항 추진상황

① 공약 제목	생활문화센터 확충			② 관리 번호	5-4-1
③ 주관 부서	문화관광과(문화콘텐츠팀) 담당자 박효근(☎666-2176)		④ 관련 부서		
⑤ 사업 기간	2022.7~2026.6.	⑥ 소요 예산	4,290백만원		

⑦ 공약내용

○ 정호승 문학관과 병행한 범어3동 생활문화센터 조성

○ 권역별 실태 및 수요 파악을 통한 생활문화센터 순차적 확충

⑧ 사업개요 및 투자계획

가. 사업개요

○ 추진방향

- 정호승 문학관(생활문화센터) 조성
- 권역별 실태 및 수요 파악을 통한 생활문화센터 확충(1개소)

○ 추진내용

- 정호승 문학관(생활문화센터) 개관
- 수요 대비 생활문화센터 및 유사시설이 부족한 지역부터 순차적 건립
  - 고산 → 지산·범물 → 수성·황금 지역 우선적 검토
  ☞ 사월동 생활문화센터 조성 추진

나. 연도별 사업추진계획

구분	주요추진계획	진척도
2023년	정호승 문학관(생활문화센터) 개관, 생활문화센터 수요 및 실태 파악, 사월동 생활문화센터 조성계획 수립	50%
2024년	설계 및 공사 시행 / 운영기관 선정 및 개관	90%
2025년	생활문화센터 운영	100%

다. 투자현황 및 계획(예산사업에 해당)

(단위: 백만원)

단위사업	구분	계	기투자	임기 내					임기 후
				2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
생활문화 센터 조성	계	4,290	0	1,290	1,000	2,000	0	0	
	국비	360	0	360	0	0	0	0	
	시비	1,770	0	270	500	1,000	0	0	
	구비	2,160	0	660	500	1,000	0	0	

⑨ 추진상황	⑩ 완 료	⑪ 추 진 중		⑫ 미착수	⑬ 비 고
		정 상	부 진		
50%		○			

⑭ 추진실적

○ 정호승 문학관(생활문화센터) 조성

- 공사 완료 : 2022. 8월
- 콘텐츠 기획 용역 시행 및 개관 준비 : 2022. 7월 ~ 2023. 3월
- 개관 : 2023. 4월

○ 사월동 생활문화센터 조성 계획 수립 : 2023. 9월

○ 수요 대비 생활문화센터 및 유사시설 부족 지역 파악

구분	계	범어	만촌	수성,황금	중,상,파,두	지산,범물	고산
생활문화센터	2	1	-	-	1	-	-
평생학습센터	6	-	1	1	2	1	1
커뮤니티센터	4	2	2	(1)	-	-	-

※ ( ) : 준공 예정

⑮ 사업추진상 문제점 및 대책

○ 2023년 지방이양 대상사업임에 따라 시비 확보 필수

⑰ 사업성과

○ 생활문화센터와 정호승 문학관을 병행 운영함으로써 차별화된 복합문화공간 조성 및 주민 문학 향유 기회 확대

○ 사월동 생활문화센터 조성을 추진함으로써 고산 지역 주민 생활문화 활동 기회 확대

⑱ 향후계획

○ 사월동 생활문화센터 준공 : 2024. 4월(예정)

○ 사월동 생활문화센터 개관 : 2024. 6월(예정)

○ 생활문화센터 확충을 위한 권역별 수요 및 실태 지속적 파악