구청장 공약사항 추진상황

① 공약 제목	행정복지센터 신축			② 관리 번호	5-5
③ 주관 부서	행정지원과(자치행정팀) 담당자 함순식(☎666-2224)		④ 관련 부서	건축과(시설팀)	
⑤ 사업 기간	2022.7~2026.6.	⑥ 소요 예산	42,010백만원		

⑦ 공약내용

○ 다양한 행정서비스 제공과 함께 문화 및 공간 공유가 가능한 행정복지센터 신축

○ 설계공모 및 공공건축가제도를 활용한 예술성 및 독창성을 담은 공간 조성

⑧ 사업개요 및 투자계획

가. 사업개요

○ 차질 없는 행정복지센터 신축 추진

· 준공 : **(2022 하반기)** 범어4동, 황금2동 / **(2023 상반기)** 두산동

· 단기 신축 계획 : **(2024 하반기)** 파동 / **(2025 상반기)** 만촌2동

· 중장기 신축 계획 : 만촌3동 외 4개소(중기지방재정계획 반영)

나. 연도별 사업추진계획

구분	주요추진계획	진척도
2022년	· 범어4동, 황금2동 준공	30%
2023년	· 두산동 준공 / 만촌2동, 파동 착공	50%
2024년	· 파동 준공 / 만촌3동 실시설계	70%
2025년	· 만촌2동 준공 / 만촌3동 착공 / 중동 신축계획 수립	100%

다. 투자현황 및 계획(예산사업에 해당)

(단위: 백만원)

구분	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
구비	42,010	546	18,940	13,889	437	8,198	

⑨ 추진상황	⑩ 완 료	⑪ 추 진 중		⑫ 미착수	⑬ 비 고
		정 상	부 진		
50%		○			

⑭ 추진실적

○ 2022. 12. : 범어4동, 황금2동 행정복지센터 준공
○ 2022. 12. : 파동 행정복지센터 실시설계 완료
○ 2023. 2. ~ 3. : 범어4동, 황금2동 청사 이전
○ 2023. 5. : 만촌2동 행정복지센터 실시설계 완료
○ 2023. 5. : 두산동 행정복지센터 준공
○ 2023. 6. : 파동 행정복지센터 착공
○ 2023. 7. : 두산동 청사 이전

⑮ 사업추진상 문제점 및 대책

○ 문제점 : 행정복지센터 신축의 차질없는 추진을 위해 안정적인 재원 확보 필요
○ 대 책 : 대규모 예산 수반에 따른 '공용청사 및 공공시설 건립기금' 적립

⑱ 향후계획

○ 준공 이후 조속히 신청사 개소 준비
○ 설계 및 공사시행 등 추진계획에 차질 없이 행정절차 이행