구청장 공약사업 추진상황

① 공약 사업명	수성못 월드클래스 수상공연장 조성		② 관리 번호	6-1
③ 주관 부서	문화관광과(관광진흥팀) 담당자 이동준(☎666-4921)	④ 관련 부서		
⑤ 사업 기간	2022.7. ~ 2025.	⑥ 소요 예산	9,000백만원 (국 4,500 시 2,250 구 2,250) **※ 변경 : 30,000백만원** **(국 4,500 시 2,250 구 23,250)**	

⑦ 공약내용

○ 수성못의 노후화된 기존 무대를 철거하고 플로팅 방식의 수상무대와 관람석을 설치하여 유네스코 음악창의도시 대구의 랜드마크 역할을 할 수 있는 수성못 수상공연장 조성

⑧ 사업개요 및 투자계획

가. 사업개요(당초)

○ 위　　치: 두산동 수성못

○ 사업규모: 무대면적 2,115㎡, 객석 1,700석 정도 *건축기획용역 결과 사업비 및 규모 변경

○ 설치방법: 기존 무대 철거, 플로팅 방식의 수상무대 및 관람석 설치

※ 수성못 수상공연장 변경 계획 수립('23.7.20.)

○ 사업기간 : 2023. ~ 2026.

○ 사업규모 : 10,240㎡(무대면적 2,500㎡, 관람석 1,600석정도, Floor 등 공용면적 7,740㎡)

○ 총사업비 : 300억원

나. 연도별 사업추진계획

구분	주요추진계획	진척도
2022년	· 사전 행정절차 추진	20%
2023년	· 공연장 조성을 위한 설계 용역	70%
2024년	· 월드클래스 수성못 공연장 조성	100%

다. 투자현황 및 계획

(단위: 백만원)

구분	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	9,000	0	400	8,600	0	0	0
국　비	4,500	0	200	4,300	0	0	0
시　비	2,250	0	100	2,150	0	0	0
구　비	2,250	0	100	2,150	0	0	0

※ 수상공연 기획 및 운영예산 별도 편성 예정

⑨ 추진상황	⑩ 완 료	⑪ 추 진 중		⑫ 미착수	⑬ 비 고
		정 상	부 진		
30%		○			

⑭ 추진실적

○ 타당성 조사 및 기본계획 수립 연구 용역 시행: 2020. 11. ~ 2021. 7.
○ 제7차(2022~2026) 대구권 관광개발계획 반영: 2021. 12.
○ 수성구 총괄건축가 자문회의(2회): 2022. 6.
○ 저수지 목적 외 사용승인 허가신청 협의(한국농어촌공사) 제안: 2022. 6. 21.
○ 2023년 국토부 해안 및 내륙권 발전사업 「수성못 스마트 여행자거리 조성」 국비 확정: 2023. 1. 6.
○ 수성못 스마트여행자거리 조성 TF단 구성(단장2, 위원 15): 2023. 3. 2.
※ 8. 18. 1차 TF단 회의, 9. 5. 2차 TF단 회의
○ 대구·광주 연계협력권 발전종합계획 변경요청(국토교통부): 2023. 5. 1.
○ 수성못 수상공연장 조성 건축기획용역 착수: 2023. 5. 26.
※ 7. 20. 중간보고회, 10. 5. 최종보고회
○ 수성못 수상공연장 변경 계획 수립: 2023. 7. 20.
○ 수성못 수상공연장 및 수성 브리지 국제지명 설계공모 관리용역 착수: 2023. 8.
○ 수성못 수면 사용권 관련 수성구 우선 사용 긍정적 검토(농림축산식품부) : 2023.9.19.
○ 수성못 수상공연장 및 수성 브리지 국제지명 설계공모 운영위원회 심의: 2023. 9.

⑮ 사업추진상 문제점 및 대책

○ 구청장님 공약사항에 맞는 월드클래스 규모의 공연장 조성을 위해 사업규모 확대 등으로 사업비 증가, 추가 예산확보 필요
○ 한국농어촌공사와 수면사용권 관련 협의 지연

⑯ 공약관련 주민·단체의 동향

○ 구민들이 찾는 수변친화공간 조성으로 지역 문화 향유 수준 제고 측면에서 환영

⑰ 사업성과

○ 브레겐츠, 인상서호 같은 국격을 높이는 무대 조성 및 월드클래스 공연제작, 상설공연 등을 통해 문화·관광산업에 기여

⑱ 향후계획

○ 공모관리용역 추진: 2023. 10. ~ 2024. 1.
· 수성국제비엔날레 일정과 연계
○ 기본설계 및 실시설계: 2024. 1. ~ 2024. 12.
○ 공사시행: 2025. ~ 2026.