구청장 공약사항 추진상황

① 공약 제목	수성브리지(스카이워크) 건설			② 관리 번호	6-3
③ 주관 부서	건설과(도로시설팀) 담당자 김대연(☎666-2883)		④ 관련 부서	대구시 관광과	
⑤ 사업 기간	2023.1~2026.12.	⑥ 소요 예산	15,000백만원 (국 3,750 / 시 1,875 / 구 9,375)		

⑦ 공약내용

○ 들안길 프롬나드, 예술인촌 조성과 연계하여 수성못~들안길 간 브리지 설치로 이용자 접근성 향상 및 들안길과 수성못을 조망할 수 있는 전망시설 등 지역 랜드마크 조성

⑧ 사업개요 및 투자계획

가. 사업개요

○사 업 명: 수성 브리지(스카이 워크) 조성사업

○위　　치: 두산동 431-5번지 일원(수성못 ~ 들안길)

○규　　모: 보도교 B=3.0m, L=150m

○기　　간: 2023년 ~ 2026년

○총사업비: 15,000백만원 (설계비 및 기타 1,000, 조성비 14,000)

나. 연도별 사업추진계획

구분	주요추진계획	진척도
2022년	국비 지원 사업 신청	5%
2023년	기획용역 및 설계공모(건축비엔날레)	20%
2024년	기본 및 실시설계용역	40%
2025년	공사시행	100%

다. 투자현황 및 계획(예산사업에 해당)

(단위: 백만원)

단위사업	구분	계	기투자	임기 내					임기 후
				2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
	계	15,000	-	-	200	1,000	7,000	6,800	-
	국비	3,750	-	-	100	-	1,750	1,900	-
	시비	1,875	-	-	50	-	875	950	-
	구비	9,375	-	-	50	1,000	4,375	3,950	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 국·시비 지원 사항에 따라 변동 가능

⑨ 추진상황	⑩ 완 료	⑪ 추 진 중		⑫ 미착수	⑬ 비 고
		정 상	부 진		
20%		○			

⑭ 추진실적

○ 국비확보(설계비 100백만원) : 2023. 1.

○ 2023. 2월 : 시 지방재정투자심사 심의 (결과 : 조건부 승인)

○ 2023. 6월 : 기획용역 시행

⑮ 사업추진상 문제점 및 대책

○ 구조물의 안전성 및 시인성, 도로시설물 등에 대한 관련부서 협의 필요

⑯ 공약관련 주민·단체의 동향

○ 없음

⑰ 사업성과

○ 들안길 프롬나드, 예술인촌 조성과 연계하여 수성못~들안길 간 브리지 설치로 이용자 접근성 향상 및 들안길과 수성못을 조망할 수 있는 전망시설 등 지역 랜드마크 조성

⑱ 향후계획

○ 기획용역 : 2023. 6. ~ 10.

○ 건축비엔날레(설계공모): 2023. 10. ~ 12.

○ 기본 및 실시설계용역 : 2024. 1. ~ 2024. 12.

○ 공사시행 : 2025년 ~ 2026년