구청장 공약사항 추진상황

① 공약 제목	노인복지타운 조성 추진			② 관리 번호	8-2
③ 주관 부서	복지정책과(노인복지팀) 담당자 김길동(☎666-2553`)		④ 관련 부서	-	
⑤ 사업 기간	2022.7~2026.6.	⑥ 소요 예산	비예산 사업		

⑦ 공약내용

○ 명복공원 현대화사업 연계 주거, 의료, 간호, 문화, 경제활동 등 노후생활의 모든 것을 해결할 수 있는 복합노인복지타운 조성

⑧ 사업개요 및 투자계획

가. 사업개요

○ 명복공원 현대화사업은 인근 주민의 강한 반발이 예상되므로 큰 틀의 "노인복지타운 조성사업"을 추진하면서 단위사업 중 하나로 추진

○ 사업내용

· 노인복지타운(복지관, 실버타운, 요양원 등) 조성 + 명복공원 현대화

· 고모동 일대 개발제한구역 해제로 부지확보

· 고령자 보금자리 주택, 노인복지관, 요양시설, 요양병원, 작업장, 공동농장, 건강문화시설 등 복합단지 조성

나. 연도별 사업추진계획

구분	주요추진계획	진척도
2022년	명복공원 현대화사업 관련 갈등관리 용역	5%
2023년	구청장 면담 및 협조	20%
2024년	개발제한구역 도시관리계획 변경 용역	50%
2025년	실시설계 용역	70%
2026년	공사 착공	100%

⑨ 추진상황	⑩ 완 료	⑪ 추 진 중		⑫ 미착수	⑬ 비 고
		정 상	부 진		
5%		○			

⑭ 추진실적

○ 대구시와 구청장님 면담: 2022. 11.

○ (대구시)명복공원 현대화 사업관련 갈등관리 용역 시행: 2022. 12. ~ 2023. 8.

⑮ 사업추진상 문제점 및 대책

○ 원활한 사업 추진을 위해서 대구시의 협조와 지원이 절대적으로 필요

⑯ 공약관련 주민·단체의 동향

○ 명복공원 현대화 사업에 대한 주민 반대

※ 명복공원 현대화 사업 갈등관리 연구용역 시행에 따른 이해관계자 인터뷰

⑰ 사업성과

○ (대구시) 명복공원 현대화사업을 위한 갈등관리 연구용역 시행

○ 용역개요

- 계약기간: 2022. 12. 5. ~ 2023. 8. 1.
- 계약업체: (유)갈등조정센터(대표자 백도현)
- 계약금액: 48,337천원
- 용역내용

· 명복공원 확장에 따른 갈등 유형별 파악, 주민들의 요구사항 등 의견 수렴 목적

· 이해관계자 면담 및 갈등 분석을 통한 입장, 이해관계, 쟁점 등 분석

· 정책적 대안 모색 및 합의형성절차의 설계, 갈등관리방안 수립

⑱ 향후계획

○ (대구시) '개발제한구역·도시관리계획 변경 용역' 우리 구 의견 반영 : 2023년