구청장 공약사업 추진상황

① 공약 제목	(가칭)수성행복드림센터 건립			② 관리 번호	9-1
③ 주관 부서	체육진흥과(체육시설팀) 담당자 김정수(☎666-2185)		④ 관련 부서	문화관광과(문화기획팀) 청년여성가족과(여성정책팀) 교통과(교통시설팀)	
⑤ 사업 기간	2020. 1. ~ 2024. 12.	⑥ 소요 예산	37,203백만원 (국 10,808 시 4,665 구 21,730)		

⑦ 공약내용

○ 일(WORK), 삶(LIVE), 운동(SPORT) 기반의 생활SOC 복합공간 조성으로 주민들에게 다양한 여가활동 및 문화생활을 할 수 있는 환경을 제공

⑧ 사업개요 및 투자계획

가. 사업개요

○ 위　　치: 수성구 달구벌대로526길 40 일원(수성대 정문 앞)
○ 사업기간: 2020. 1월~2024. 12월
○ 조성면적: 부지면적 3,585.3㎡, 연면적 7,319㎡정도(지하2층/ 지상3층)
○ 시설내용: 국민체육센터(장애인형 수영장), 공공도서관, 가족센터, 주거지주차장
○ 사 업 비: 37,203백만원
· 건립공사비 32,000, 감리비 3,563, 설계비 1,041, 용역비 및 수수료 등 599
· 국비 10,808, 시비 4,665, 구비 21,730

나. 연도별 사업추진계획

구분	주요추진계획	진척도
2022년	착공(2개월/24개월)	55%
2023년	공사 추진(14개월/24개월)	80%
2024년	준공(24개월/24개월)	100%

다. 투자현황 및 계획(예산사업에 해당)

(단위: 백만원)

단위사업	구분	계	기투자	임기 내					임기 후
				2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
수성행복 드림센터 건립	계	37,203	9,255	8,130	1,500	18,318			
	국비	10,808	6,618	4,190	-	-			
	시비	4,665	1,351	814	-	2,500			
	구비	21,730	1,286	3,126	1,500	15,818			

⑨ 추진상황	⑩ 완 료	⑪ 추 진 중		⑫ 미착수	⑬ 비 고
		정 상	부 진		
65%		○			

⑭ 추진실적

○ 생활SOC복합화 사업 공모 선정: 2019. 10.~12.
○ 건축기획: 2020. 1. ~ 8.
○ 설계공모: 2020. 9. ~ 12.
○ 기본설계: 2020. 12. ~ 2021. 5.
○ 실시설계: 2021. 6. ~ 2022. 7.
○ 공사발주 위한 행정절차 추진: 2022. 7.~ 9.
○ 조달청 계약의뢰(공사, 건설사업관리용역 등): 2022. 9. ~ 12.
○ 공사 착공: 2022. 12. (공정률 30%)

⑮ 사업추진상 문제점 및 대책

○ 장애인형 국민체육센터 시비 25억원 미확보로, 대구市 체육진흥과에 지속 요청 예정

⑱ 향후계획

○ 공사 준공: 2024. 12.