구청장 공약사업 추진상황

① 공약 제목	두산레포츠센터 조성			② 관리 번호	9-2
③ 주관 부서	체육진흥과(체육시설팀) 담당자 김정수(☎666-2185)		④ 관련 부서	-	
⑤ 사업 기간	2018. 10. ~ 2023. 3.	⑥ 소요 예산	8,014백만원 (국 960 구 5,554 특교금 1,000 특교세 500)		

⑦ 공약내용

○ 생활체육 동호인들의 수요를 충족하고 주민들에게 쾌적한 여가활동 공간을 제공하기 위한 생활체육시설인 두산레포츠센터 조성을 완료

⑧ 사업개요 및 투자계획

가. 사업개요

○ 위　　치: 두산동 산 7-25일원

○ 조성면적: 대지면적 6,675㎡(체육시설 6,162㎡, 진입도로 513㎡)

○ 시설내용: 농구장 1면, 풋살장 2면, 주차장 97면, 진입도로 등

○ 사업기간: 2018. 10월~2023. 3월

○ 사 업 비: 8,014백만원(국비 960, 구비 5,554, 특교금 1,000, 특교세 500)

나. 연도별 사업추진계획

구분	주요추진계획	진척도
2022년	공사 준공	100%

다. 투자현황 및 계획(예산사업에 해당)

(단위: 백만원)

단위사업	구분	계	기투자	임기 내					임기 후
				2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
체육시설 설치운영	계	8,014	7,614	400					
	국비	960	960	-					
	구비	5,554	5,154	400					
	특교금	1,000	1,000	-					
	특교세	500	500	-					

⑨ 추진상황	⑩ 완 료	⑪ 추 진 중		⑫ 미착수	⑬ 비 고
		정 상	부 진		
100%	○				

⑭ 추진실적

○ 기본설계 용역추진: 2018. 10. ~ 12.
○ 공유재산 관리계획 구 의회 승인: 2018. 10.
○ 중기 지방재정계획 및 지방재정 투자심사 완료: 2018. 11.
○ 실시설계용역 착수: 2019. 5.
○ 국토교통부 사업인정 심의 완료: 2020. 5.
○ 토지수용 완료: 2021. 1.
○ BF 예비인증 및 건축협의: 2021. 1. ~ 6.
○ 일상감사 및 계약심사: 2021. 7. ~ 10.
○ 실시설계 용역 완료: 2021. 10.
○ 공사 착공: 2021. 11.
○ 공사 준공: 2023. 3.

⑮ 사업추진상 문제점 및 대책

○ 공사 준공 후 BF(Barrier Free) 본인증 심의 관련 한국장애인개발원 측 일정 지연으로, 향후 일정 지속적으로 협의 예정.

⑱ 향후계획

○ BF 본인증 심의 : 2023. 11.