구청장 공약사항 추진상황

① 공약 제목	수성 멀티스포츠센터 건립 추진			② 관리 번호	9-3
③ 주관 부서	체육진흥과(체육시설팀) 담당자 조나영(☎666-2165)		④ 관련 부서	-	
⑤ 사업 기간	2022. 10. ~2028. 6.	⑥ 소요 예산	23,450백만원 (구 23,450)		

⑦ 공약내용

○ 생활체육 활성화 및 주민들의 다양한 의견을 반영한 수성 멀티스포츠센터 조성으로 주민의 건강증진과 주민 맞춤형 체육행정을 구현

⑧ 사업개요 및 투자계획

가. 사업개요

○ 위　　치 : 범물동 1328-2 일원(현 범물근린 공원)
○ 조성면적 : 대지면적 7,210㎡, 조성연면적 4,503.65㎡(지하주차장 등)
○ 시설내용 : 기존 주차장 철거 후 수영장 및 체육시설, 주차장 등 조성
○ 사업기간 : 2022. 10월~2028. 6월
○ 사 업 비 : 23,450백만원
· 건립공사비 20,159, 감리비 2,016, 설계비 964, BF, 설계공모 등 용역비 311

나. 연도별 사업추진계획

구분	주요추진계획	진척도
2022년	도시계획시설(근린공원, 체육시설) 중복 결정(변경) 용역 착수	20%
2023년	도시관리계획 입안	30%
2024년	사전 행정절차 추진(지방재정투자심사, 공유재산관리계획 수립 등)	40%
2025년	설계공모, 기본 및 실시설계 용역 추진	50%
2026년	공사 착공	70%
2027년	공사 진행	80%
2028년	공사 준공	100%

※ 區 재정 상황에 따른 예산 미확보로 인한 추진계획 변경

다. 투자현황 및 계획(예산사업에 해당)

(단위: 백만원)

단위사업	구분	계	기투자	임기 내					임기 후
				2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
체육시설 설치운영	계	23,450	0	20	20	0	964	12,096	10,350
	국비	0	0	0	0	0	0	4,000	0
	구비	23,450	0	20	20	0	964	12,096	10,350

⑨ 추진상황	⑩ 완 료	⑪ 추 진 중		⑫ 미착수	⑬ 비 고
		정 상	부 진		
20%		○			

⑭ 추진실적

○ 조성계획 변경(안) 수립 : 2022. 10.
○ 도시계획시설(근린공원, 체육시설) 중복 결정(변경) 용역 착수 : 2022. 12.
○ 市공원조성과 공원조성계획 수립 협의 보완 및 검토 : 2023. 1. ~ 2.
○ 건축기획 자문, 재해영향성검토 용역 착수 : 2023. 5.
○ 도시계획시설 중복 결정(변경) 관련 부서 협의 및 입안 요청 : 2023. 7. ~ 9.

⑮ 사업추진상 문제점 및 대책

○ 반다비 체육센터(수영장) 건립지원 국비 4,000백만원[공사비 정액] 및 구비 예산 확보 필요
· 대구市 등 관련 부서 지속적으로 협의 요청 예정
※ 반다비 체육센터 : 장애인이 우선으로 사용하되, 비장애인도 함께 이용하는 사회통합형 체육시설

⑱ 향후계획

○ 도시계획시설 중복 결정(변경) 열람공고 및 주민의견청취 : 2023. 10.
○ 도시계획위원회 심의 : 2023. 11.
○ 사전 행정절차 추진(지방재정투자심사, 공유재산관리계획 수립 등) : 2024. 1. ~ 12.
○ 설계공모, 기본 및 실시설계 용역 추진 : 2025. 1. ~ 2026. 6.
○ 공사, 감리용역 발주 위한 행정절차 추진 : 2026. 7.
○ 공사 추진 : 2026. 10. ~ 2028. 6.